



**CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.- fax 0921 33 44 95

[www.consorziovallealesa.it](http://www.consorziovallealesa.it)

posta elettronica: [areatecnica@consorziovallealesa.it](mailto:areatecnica@consorziovallealesa.it)

PEC: [areatecnica@pec.consorziovallealesa.it](mailto:areatecnica@pec.consorziovallealesa.it)

C.F. 95009520834

**DETERMINAZIONE N. 40 DEL 16.09.2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1/2015 del 29.04.2015 – I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2015 Lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte".

Codice Caronte: SI\_1\_9772

CUP: C89G12000050006 – CIG: 56286003A8

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

**PREMESSO CHE:**

- Con nota prot. 34992 del 22.07.2013, trasmessa a mezzo pec, l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento "Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte", codice CUP C89G12000050006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa dell'importo di € 2.300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;
- Con determinazione n. 13 del 12.05.2014, è stato approvato il verbale di gara trasmesso dall'U.R.E.G.A. di Messina ed aggiudicato i lavori di che trattasi alla l'impresa RE.CO.GE s.r.l. con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) che ha offerto il ribasso del 33,4675% per l'importo netto contrattuale di € 882.495,24;
- I suddetti lavori sono stati consegnati (parzialmente) alla ditta aggiudicatarià giusto verbale del 27.11.2014;
- Con verbale del 26.01.2015 i lavori sono stati consegnati in via definitiva;
- Nel capitolo 776073, O.A. n. 48 del 08.09.2015 è stato accreditata la somma di € 1.291.395,87;

**VISTA** la fattura n. 1/2015 del 29.04.2015, dell'importo complessivo di € 156.090,00, I.V.A. compresa, presentata dall'impresa RE.CO.GE s.r.l. con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct), relativa alla liquidazione del I° SAL dei lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"

**VISTO** il I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2015;

**VISTO** il I° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 156.090,00 I.V.A. compresa;

**VISTO** il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato in data 21.05.2015;

**RITENUTO**, pertanto procedere, alla liquidazione della sopra citata fattura;

**VISTA** la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

**VISTA** la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

**VISTO** il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26.05.2015 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;  
RITENUTO opportuno procedere in merito;

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura elettronica n. 1/2015 del 29.04.2015, per l'importo di € € 141.900,00 ed € 14.900,00 per I.V.A., relativa al 1° SAL dei lavori emesso a tutto il 20.04.2015, dei lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"
- 2) Dare atto che la somma pari ad € 141.900,00 dovrà essere versata sul c.c. avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 09 N 02008 84111 000102723054 Presso Unicredit S.p.A. Agenzia di Paternò (CT)
- 3) Dare atto che la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio e dei Comuni ad esso aderenti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Francesco Longo



# Fattura Elettronica

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0000066706  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2  
Telefono del trasmittente: 3905750505  
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04417231000  
Codice fiscale: 02575570870  
Denominazione: RE.CO.GE. s.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: C.da Tre Fontane Zona Industriale Bretella A  
CAP: 95047  
Comune: PATERNO  
Provincia: CT  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0957981563  
E-mail: recoge@tiscali.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 95009520834  
Denominazione: Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa - Uff\_eFatturaPA

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Nazionale Snc  
CAP: 98079  
Comune: Tusa  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-04-29 (29 Aprile 2015)  
Numero documento: FATTPA 1\_15  
Importo totale documento: 156090.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1458  
Data contratto: 2014-10-13 (13 Ottobre 2014)  
Codice Unitario Progetto (CUP): C89G12000050006  
Codice Identificativo Gara (CIG): 56286003A8

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 1CIVH  
Descrizione bene/servizio: Lavori di restauro implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara D'Arte  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 141900.00  
Valore totale: 141900.00  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 141900.00  
Totale imposta: 14190.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-04-29 (29 Aprile 2015)  
Importo: 141900.00  
Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.  
Codice IBAN: IT09N0200884111000102723054  
Codice pagamento: BB

# CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

**Stazione** CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

**Appaltante :**

**Lavori di :** Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte.

**Impresa :** RE.CO.GE. S.r.l.

## STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/04/2015

CONTRATTO: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, racc. n. 1126, reg. a Termini Imerese (PA) il 21/10/2014 al n. 2716 serie 1T.

Importo Progetto Originario	€	2.117.072,28
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	109.789,51
Importo lavori a base d'asta	€	546.583,17
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 33,4675	€	882.495,24
Importo ribasso d'asta	€	182.927,72

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Tempi
- rilievo, accertamenti ed indagini (IVA ed altri oneri esclusi) 29.070,00	Data consegna parziale
- allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa) 12.000,00	
- imprevisti 4,23 % < 10 % 45.068,00	Data della consegna 26/01/2015
- Spese tecniche 169.272,41	
- spese per acquisizione pareri e redazione copie eliografiche 3.000,00	Data di inizio dei lavori 26/01/2015
- (E) Lavori in economia (IVA inclusa)	
E.1 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. Labirinto d'Arianna 50.000,00	Scadenza del tempo
E.2 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (Una curva gettata alle spalle del vento) 100.000,00	utile per l'ultimazione
E.3 Per integrazione di opere d'arte in terracotta (Muro della Vita) 15.000,00	dei lavori . . . . . 25/08/2015
E.4 Per integrazione elementi opera d'arte (Arethusa) 10.000,00	
E.5 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (La Piramide) 130.000,00	I lavori rimasero sospesi
E.06 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem (Stanza di Barcadoro) 50.000,00	o prorogati per gg. 0
- CONSULENZE E DIREZIONE ARTISTICA PER INTEGR., TRASF. ED IMLEM 98.500,00	
- Spese per viaggi e soggiorni degli artisti 38.000,00	Per cui la nuova
- E.10 - Spese per acquisizione bonaria terreni (piano particellare di esproprio) 111.600,00	scadenza del tempo utile
- (F) ATTIVITA' PER LA DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE 150.000,00	
- Responsabile Unico del Procedimento 21.308,46	
- Polizza assicurativa professionale (art.112 D.lgs 163/06 ed art 57 DPR 207/10) 1.000,00	Giorni impiegati in più
- Spese pubblicità 15.000,00	
- Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 10.403,51	Giorni impiegati in meno
- Oneri di conferimento a discarica 10.000,00	
- IVA ed eventuali altre imposte	
IVA sui lavori 10% 106.542,30	
	1.234.577,0
Fondo a disposizione della Amministrazione €	4

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1AN.01	Revisione generale del manufatto al fine di effettuare la mappatura delle parti ammalorate attraverso la delimitazione e l'evidenziazione sulle pareti delle suddette zone, compresa l'esecuzione di sag	mq	1.816,650	3,13 5.686,12
2AN.17	Accurata dismissione di intonaco ammalorato, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non intaccare le	m <sup>2</sup>	350,140	13,51 4.730,39
3AN.16	Dismissione di rasanti e/o rinzaffi colorati ammalorati, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non	m <sup>2</sup>	1.377,090	9,00 12.393,81
423.3.7.3	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in	cad	10,000	16,50 165,00
523.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	10,000	5,70 57,00
323.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	5,000	15,90 79,50
21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>	1.000,000	10,50 10.500,00
23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m <sup>2</sup>	2.661,010	7,11 18.919,78
23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m <sup>2</sup>	5.769,410	1,02 5.884,79
23.1.1.4.1	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso	m <sup>2</sup>	793,223	9,31 7.384,91
23.1.1.5	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema			
A RIPORTARE				65.801,30

n. l.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			65.801,30	
		tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di	m <sup>3</sup>	2.027,469	1,04	2.108,56
1223.2.6		Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im	cad	5,000	46,30	231,50
3AN.02		Risanamento di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici e termografici al fine di individuare tipologia e disposizione delle	m <sup>2</sup>	225,450	112,72	25.412,72
4AN.02/BIS		Risanamento localizzato di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici al fine di individuare tipologia e disposizione delle arm	cad	555,000	31,39	17.421,45
5AN.03		Sovrapprezzo, alla voce AN.02, per ogni cm di spessore, successivo ai primi 2 cm di copriferro, di malta reoplastica antiritiro, eseguito a spruzzo, a cazzuola o tramite getto, comprese le eventuali c	cmxmq	609,600	33,51	20.427,70
6RS/AP.11		Eliminazione di vecchie pitture o tinte, a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, di scialbature precedenti anche a più strati, poste su superfici piane o curve e parti a risalto, eseguita con attr	mq	727,090	24,39	17.733,73
7O.Q.L.		Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h	40,000	24,11	964,40
8O.C.L.		Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h	40,000	21,71	868,40
9RS/AP.85		Pulitura di superfici interne o esterne in pietra, calcestruzzo o intonacate, rette o curve, per la rimozione dello sporco eseguita con mezzi meccanici, quali spazzole di saggina e successivo getto di	mq	350,000	10,12	3.542,00
10RS/AP176		Preconsolidamento e/o consolidamento delle superfici in calcestruzzo eseguito con prodotti idonei al caso specifico - ad esempio silicato di etile o resine acriliche, o resine polisilossaniche -, comp	mq	350,140	18,30	6.407,56
11AN.18		Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura	m <sup>2</sup>	335,780	37,18	12.484,30
12AN.14		Smontaggio accurato delle opere d'arte installate su superfici piane o curve, eseguito attraverso le seguenti operazioni; 1. Rilievo e numerazione delle singole opere d'arte.				
		A RIPORTARE			173.403,62	

n. 1.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			173.403,62
		2. Smontaggio accurato			
		m <sup>2</sup>	80,000	104,23	8.338,40
23	COMP.CORP	Compenso a corpo per tutti gli oneri generali a carico dell'appaltatore previsti dal C.G.A. per le opere pubbliche di cui al decreto Ministeriale n. 145/2000 e da quanto previsto dal D.P.R. n. 554/199			
		a corpo	0,180	18.570,00	3.342,60
					185.084,62
		A RIPORTARE			185.084,62



importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	e	185.084,62	
dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e	34.831,04	
dedurre costo manodopera incluso nei lavori	e	71.059,96	
importo lavori a misura soggetti a ribasso	e	79.193,62	
ribasso d'asta del 33,4675% su € 79.193,62	e		26.504,12
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	e		52.689,50
importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e		34.831,04
importo manodopera incluso nei lavori	e		71.059,96
Lavori a misura al netto	e		158.580,50
<b>PORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	e		158.580,50

Il,  
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 20/04/2015  
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le RE.CO.GE. SRL  
RECOGE@PEC.IT

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA -  
RESPONSABILE A.T.C. AREA TECNICA - SEDE IN CASTEL DI  
TUSA  
areatecnica@pec.conorziovallealesa.it

Protocollo documento n°	35408136	del	11/05/2015
Riferimento	06	del	11/03/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151966998730		


Impresa	RE.CO.GE. SRL		
Sede legale	CONTRADA TRE FONTANE S.N. 95047 PATERNO' (CT)		
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA TRE FONTANE S.N. 95047 PATERNO' (CT)		
Codice Fiscale	02575570870	e-mail	recoge@tiscali.it
		e-mail PEC	RECOGE@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	95009520834 - CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA - RESPONSABILE A.T.C. AREA TECNICA - SEDE IN CASTEL DI TUSA VIA NAZIONALE - CASTEL DI TUSA 4 98079 TUSA (ME) e-mail: areatecnica@consorziovallealesa.it e-mail PEC: areatecnica@pec.conorziovallealesa.it		
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI RESTAURO, IMPLEMANTAZIONE E PROMOZIONE DEL CIRCUITO MUSEALE D'ARTE CONTEMPORANEA A CIELO APERTO FIUMARA D'ARTE		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CATANIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4626166
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/05/2015	
Il responsabile del procedimento GALLO MANUELA PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CATANIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2104166394
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/05/2015	
Il responsabile del procedimento NOBILE ORAZIO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI MESSINA - ME	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2767
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/05/2015	
Cantiere: VIA NAZIONALE SNC, 98079 TUSA (ME)	
Il responsabile del procedimento PETRAROLI GUIDO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.  
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.  
Ermesso dalla CASSA EDILE in data 21/05/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
LUPO' GIUSEPPE



**AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA la determinazione n. 40 del 16/09/2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice: D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana

Castel di Tusa, li 16 10 2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(Rag. Antonietta Alfieri)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Castel di Tusa, li 16 10 2015

**Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile**  
(Arch. Francesco Longo)



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Castel di Tusa, li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**  
Sig.ra Franco Rosaria