



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealesa.it

PEC: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. P3 DEL 16/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 15 del 09.12.2015 – IV° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2015 Lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte".

Codice Caronte: SI_1_9772

CUP: C89G12000050006 – CIG: 56286003A8

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 34992 del 22.07.2013, trasmessa a mezzo pec, l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento "Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte", codice CUP C89G12000050006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa dell'importo di € 2.300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;
- Con determinazione n. 13 del 12.05.2014, è stato approvato il verbale di gara trasmesso dall'U.R.E.G.A. di Messina ed aggiudicato i lavori di che trattasi alla impresa RE.CO.GE s.r.l. con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) che ha offerto il ribasso del 33,4675% per l'importo netto contrattuale di € 882.495,24;
- I suddetti lavori sono stati consegnati (parzialmente) alla ditta aggiudicataria giusto verbale del 27.11.2014;
- Con verbale del 26.01.2015 i lavori sono stati consegnati in via definitiva;
- Con determinazione n. 39 del 16.09.2015, è stato liquidato e pagato alla ditta RE.CO.GE s.r.l. con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura n. 144/2014 del 15.12.2014, per l'importo complessivo di € € 97.074,47 I.V.A. compresa, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavqri di cui in oggetto;
- Con determinazione n. 40 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta RE.CO.GE s.r.l. la fattura elettronica n. 1/2015 del 29.04.2015, per l'importo di € 141.900,00, relativa al I° SAL dei lavori emesso a tutto il 20.04.2015;
- Con determinazione n. 41 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta RE.CO.GE s.r.l. la fattura elettronica n. 6/2015 del 15.07.2015, per l'importo di € € 142.900,00 relativa al II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 01.07.2015;
- Con determinazione n. 53 del 15.10.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta RE.CO.GE s.r.l. la fattura elettronica n. 10/2015 del 12.10.2015, per l'importo complessivo I.V.A. compresa di € 154.550,00 relativa al III° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.10.2015;
- Nel capitolo 776073, O.A. n. 48 del 08.09.2015 è stato accreditata la somma di € 1.291.395,87;

VISTA la fattura n. 15/2015 del 09.12.2015, dell'importo complessivo di € 195.448,00, I.V.A. compresa, presentata dall'impresa RE.CO.GE s.r.l. con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct), relativa alla liquidazione del IV° SAL dei lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"

VISTO il 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2015;

VISTO il 4° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 195.448,00 I.V.A. compresa;

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato dall'INAIL in data 16.11.2015;

RITENUTO, pertanto procedere, alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23/98;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;
VISTO lo Statuto;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26.05.2015 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura elettronica n. 15/2015 del 09.12.2015, dell'importo complessivo di € 195.448,00, I.V.A. inclusa, relativa al IV° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2015, per i lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"
- 2) Dare atto che:
 - L'importo da corrispondere alla ditta **RE.CO.GE. s.r.l.** dovrà essere versato sul c.c. avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 09 N 02008 84111 000102723054 Presso Unicredit S.p.A. Agenzia di Paternò (CT);
 - la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio e dei Comuni ad esso aderenti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Francesco Longo



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000875224
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04417231000
Codice fiscale: 02575570870
Denominazione: RE.CO.GE. s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)



Dati della sede

Indirizzo: C.da Tre Fontane Zona Industriale Bretella A
CAP: 95047
Comune: PATERNO
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957981563
E-mail: recoge@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 95009520834
Denominazione: Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Nazionale Snc
CAP: 98079
Comune: Tusa
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-09 (09 Dicembre 2015)
Numero documento: FATTPA 15_15
Importo totale documento: 195448.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1458
Data contratto: 2014-10-13 (13 Ottobre 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): 56286003A8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1CIVH
Descrizione bene/servizio: Lavori di restauro implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara D'Arte - 4° SAL
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 177680.00
Valore totale: 177680.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 177680.00
Totale imposta: 17768.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-09 (09 Dicembre 2015)
Importo: 177680.00
Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.
Codice IBAN: IT09N0200884111000102723054
Codice pagamento: BB

CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

(Comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Tusa)

PROVINCIA DI MESSINA

LAVORI : Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte.
IMPRESA : RE.CO.GE. S.r.l.

STATO AVANZAMENTO N°4 dei lavori eseguiti a tutto il 04/12/2015

CONTRATTO: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, racc. n. 1126, reg. a Termini Imerese (PA) il 21/10/2014 al n. 2716 serie 1T.

VERBALE DI CONSEGNA: del 26/01/2015.

VERBALE DI SOSPENSIONE: del 02/02/2015.

VERBALE DI RIPRESA: del 16/02/2015 (giorni sospensione n.14).

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato il 06/07/2015 serie n°2944/3

VERBALE DI SOSPENSIONE: del 28/07/2015 a decorrere dal 21/07/2015.

VERBALE DI RIPRESA: del 24/08/2015 (giorni sospensione n.34).

VERBALE n°2 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato il 09/10/2015 serie n°963/3

ATTO DI SOTTOMISSIONE registrato all'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello Ufficio Territoriale di Mistretta n.960/3 nel 17/11/2015

Importo Progetto Originario	€	2.080.328,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	1.065.422,96
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 33,4675	€	845.751,43
Importo ribasso d'asta	€	

		Tempi	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- rilievo, accertamenti ed indagini (IVA ed altri oneri esclusi)	29.070,00	Data della consegna	26/01/2015
- allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	12.000,00		
- imprevisti 4,23 % < 10 %	45.068,00		
- Spese tecniche	169.272,41	Data di inizio dei lavori	26/01/2015
- spese per acquisizione pareri e redazione copie eliografiche	3.000,00		
- (E) Lavori in economia (IVA inclusa)		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	25/08/2015
E.1 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. Labirinto d'Arianna	50.000,00	sospensione e ripresa	14 gg
E.2 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (Una curva gettata alle spalle del vento)	100.000,00	Per cui la nuova scadenza	08/09/2015
E.3 Per integrazione di opere d'arte in terracotta (Muro della Vita)	15.000,00	sospensione e ripresa	34 gg
E.4 Per integrazione elementi opera d'arte (Arethusa)	10.000,00	per cui la nuova scadenza	12/10/2015
E.5 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (La Piramide)	130.000,00	Proroga	50 gg
E.06 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem (Stanza di Barcadoro)	50.000,00	per cui nuova scadenza	01/12/2015
- CONSULENZE E DIREZIONE ARTISTICA PER INTEGR., TRASF. ED IMPLEM	98.500,00	atto di sottomissione	11/12/2015
- Spese per viaggi e soggiorni degli artisti	38.000,00		
- E.10 - Spese per acquisizione bonaria terreni (piano particellare di esproprio)	111.600,00		
- (F) ATTIVITA' PER LA DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE	150.000,00		
- Responsabile Unico del Procedimento	21.308,46		
- Polizza assicurativa professionale (art.112 D.lgs 163/06 ed art 57 DPR 207/10)	1.000,00		
- Spese pubblicità	15.000,00		
- Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	10.403,51		
- Oneri di conferimento a discarica	10.000,00		
- IVA ed eventuali altre imposte			
IVA sui lavori 10%	106.542,30		
IVA e CNPIA su rilievi, accertamenti e indagini	6.651,22		
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 1.234.577,04		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
11.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m ³	673,384	4,56	3.070,63
21.1.5.2		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m ³	61,440	12,60	774,14
31.2.3		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m ³	640,104	3,10	1.984,31
43.1.1.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³	10,240	115,20	1.179,65
53.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m ²	42,600	19,70	839,23
65.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	m ²	66,960	11,70	783,43
76.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	2.418,000	3,62	8.753,16
87.2.13		Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi	m ²	17,700	23,80	421,26
97.2.14		Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in	m ²	17,700	11,70	207,09
109.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinza� e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con	m ²	423,805	24,90	10.552,74
119.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici gi� intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti				
A RIPORTARE						28.565,64

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				28.565,64
		verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli ed ogni altro	m ²	2.223,884	19,00	42.253,80
12	15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli	m	137,433	33,40	4.590,26
13	18.1.1.2	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m ³	17,728	83,50	1.480,29
14	18.1.2	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura d	m ³	17,728	142,10	2.519,15
15	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata	cad	78,000	123,30	9.617,40
16	18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez	m	2.980,000	2,19	6.526,20
17	18.5.2.5	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez	m	1.317,600	3,31	4.361,26
18	18.7.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm ² + 1×50 mm ² (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo sez	cad	32,000	50,80	1.625,60
19	18.8.2.5	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s	m	1.631,300	6,18	10.081,43
20	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m ²	1.429,206	10,50	15.006,66
21	23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad				
		A RIPORTARE				126.627,69

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			126.627,69
		altezze superiori a m 3,50,	m ²		
			2.883,242	7,11	20.499,85
22	23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m ²		
			14.408,041	1,02	14.696,19
23	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ²		
			2.883,242	3,25	9.370,54
24	23.1.1.4.1	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso	m ³		
			865,133	9,31	8.054,39
25	23.1.1.5	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di	m ³		
			3.653,545	1,04	3.799,68
26	23.1.1.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ³		
			865,133	3,93	3.399,97
27	23.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im	cad		
			6,000	46,30	277,80
28	23.3.7.3	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell	cad		
			30,000	16,50	495,00
29	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad		
			10,000	5,70	57,00
30	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad		
			15,000	15,90	238,50
31	23.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad		
			30,000	3,60	108,00
		A RIPORTARE			187.624,61

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			187.624,61	
32	23.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	30,000	2,30	69,00
33	AN.01	Revisione generale del manufatto al fine di effettuare la mappatura delle parti ammalorate attraverso la delimitazione e l'evidenziazione sulle pareti delle suddette zone, compresa l'esecuzione di sag	mq	2.017,239	3,13	6.313,97
34	AN.02	Risanamento di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici e termografici al fine di individuare tipologia e disposizione delle	m²	371,470	112,72	41.872,10
35	AN.02/BIS	Risanamento localizzato di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici al fine di individuare tipologia e disposizione delle arm	cad	684,000	31,39	21.470,76
36	AN.03	Sovrapprezzo, alla voce AN.02, per ogni cm di spessore, successivo ai primi 2 cm di copriferro, di malta reoplastica antiritiro, eseguito a spruzzo, a cazzuola o tramite getto, comprese le eventuali c	cmxmq	659,790	33,51	22.109,57
37	AN.04	Fornitura e posa in opera di protezione anticarbonatazione di strutture in c.a., mediante applicazione in doppia mano con pennello, rullo o pompa airless, di pittura a base di resina acrilica monocomp	m²	309,760	18,59	5.758,44
38	AN.05	Fornitura e installazione di proiettore a LED da 140W da esterno, IP65, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: alimentazione 230 Vac, 50-60Hz, consumo 150 Watt, luminosità fino a 11250LM, temper	cad	13,500	825,23	11.140,62
39	AN.09	Livellamento, decespugliamento e regolarizzazione di terreno mediamente infestato di essenze erbacee e/o arbustive eseguito con mezzi meccanici, anche di piccole dimensioni, compreso l'accatastamento,	m²	3.008,682	3,29	9.898,56
40	AN.12	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque meteoriche (dall'interno del labirinto verso valle) mediante installazione di cunette in pietra di mistretta, raccordi, giunzioni, compresi gli scav	acorporo	1,000	6.820,85	6.820,86
41	AN.13BIS	Sovraprezzo alla voce AN.09 per maggiore difficoltà di esecuzione in luoghi impervi e per la presenza di materiale roccioso.	m²	1.260,000	3,13	3.943,80
42	AN.14	Smontaggio accurato delle opere d'arte installate su superfici piane o curve, eseguito attraverso le seguenti operazioni; 1. Rilievo e numerazione delle singole opere d'arte.				
		A RIPORTARE			317.022,29	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale	
		RIPORTO			317.022,29	
		2. Smontaggio accurato				
			m ²	90,639	104,23	9.447,30
43	AN.15	Collocazione delle opere d'arte da installare sul muro in c.a., eseguito attraverso le seguenti operazioni; 1. Trasporto dal deposito presso il cantiere delle opere d'arte 2. Rimozione dei bendagg				
			m ²	27,250	74,72	2.036,12
44	AN.16	Dismissione di rasanti e/o rinzaffi colorati ammalorati, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non				
			m ²	1.260,776	9,00	11.346,98
45	AN.17	Accurata dismissione di intonaco ammalorato, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non intaccare le				
			m ²	350,140	13,51	4.730,39
46	AN.18	Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura				
			m ²	1.754,837	37,18	65.244,85
47	AN.19	Fornitura e posa in opera di pittura traspirante, naturale, atossica per esterni ad adesione e struttura adeguata al supporto, a base di prodotti idonei compatibili con il materiale di base (silicato				
			m ²	1.724,639	20,70	35.700,02
48	AN.24	Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema fotovoltaico per illuminazione stradale costituito da: - n. 2 moduli fotovoltaici di potenza 130 W (totale 260 W) in silicio policristallino, modulo pr				
			cad	4,500	3.269,26	14.711,67
49	CN/AP.20	Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, pensiline e elementi in c.a. degradati comprendente: demolizione di intonaco e del cemento degradato fino al rinvenimento dei ferri per l'eliminazione della				
			mq	114,135	140,15	15.996,02
50	CN/AP.20.1	Consolidamento parapetti dei balconi in c.a. degradati comprendente: demolizione di intonaco e del cemento degradato fino al rinvenimento dei ferri per l'eliminazione della ruggine con carta abrasiva,				
			mq	40,160	96,54	3.877,04
51	CN/AP.20.2	Consolidamento del solaio degradato in latero-cemento dei balconi da effettuare con le seguenti modalità: puntellatura della struttura, dismissione di intonaco (se esistente) e demolizione dell'intrad				
			mq	76,510	152,27	11.650,17
52	COMP.CORP	Compenso a corpo per tutti gli oneri generali a carico dell'appaltatore previsti dal C.G.A. per le opere pubbliche di cui al decreto Ministeriale n. 145/2000 e da quanto previsto dal D.P.R. n. 554/199				
			acorpo	0,800	18.570,00	14.856,00
		A RIPORTARE				506.618,85

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 6
		RIPORTO				506.618,85
53	NP.01	Maggiorazione da applicare alla voce di E.P. 23.1.1.1.1, per redazione del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30	m ²	1.527,270	1,41	2.153,45
54	NP.02	Maggiorazione da applicare alla voce di E.P. 23.1.1.4.1, per redazione del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30	m ³	793,223	1,69	1.340,55
55	NP.03 (23.1.1.13)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio	m ²	11,100	22,20	246,42
56	NP.04 (23.1.1.15)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei	m ²	986,260	2,72	2.682,63
57	NP.05	Fornitura e posa in opera di legante cementizio espansivo per il confezionamento di calcestruzzi e betoncini pompabili a ritiro compensato per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo	m ³	4,024	597,44	2.404,10
58	NP.06	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche	m ²	315,308	39,66	12.505,12
59	NP.07 (21.1.2.1)	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con m	m ³	1,529	390,20	596,62
60	NP.08	Maggiorazione per spolvero di quarzo per le superfici di ferro trattate.	m ²	17,700	5,74	101,60
61	NP.09	Realizzazione di muretto per la regolarizzazione della matita dell'opera d'arte "Finestra sul Mare", realizzato con forati e calce, successiva stesura di intonaco e stesura di impermeabilizzazione	acorporo	1,000	150,00	150,00
62	NP.10	Maggiorazione alla pitturazione di cui alla voce di elenco prezzi AN.19, per stesura di primer riempitivo microfillerizzato, colorato secondo la texture della pittura scelta, dato in due mani a rullo	m ²	1.475,639	4,96	7.319,17
63	NP.11	Ricostruzione della sezione del gocciolatoio dei ballatoi (previa abbondante bagnatura delle superfici da trattare) con malta tixotropica tipo Emaco S1 o equivalente eseguita a spruzzo o a cazzuola o	m	69,350	25,72	1.783,68
		A RIPORTARE				537.902,19

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale	
		RIPORTO			537.902,19	
64	NP.12	Fornitura e posa in opera di Mapecoat Tns Color, rivestimento colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Il supporto deve essere necessariamente in buone condizioni, se in	m ²	299,425	33,00	9.881,03
65	NP.13	Additivo a base di lattice di gomma sintetica, tipo Planicrete, che consente di migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione di impasti cementizi per massetti, intonaci, rasature e di	m ²	309,760	4,00	1.239,04
66	NP.14	Fornitura e posa di inibitore di corrosione	m ²	309,760	16,00	4.956,16
67	NP.15	Intervento di riqualificazione delle aree di accesso all'opera d'arte e della parte sommitale dei muri perimetrali, attraverso la riconfigurazione del profilo dei muri nella zona terminale lato	m	205,500	80,15	16.470,83
68	NP.16 (21.1.24)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e	m	150,000	4,01	601,50
69	NP.17 (3.2.4)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg	108,650	2,04	221,65
70	NP.18 (3.1.1.3)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³	12,777	133,80	1.709,57
71	NP.19 (23.1.1.10)	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale	m ²	21,600	14,90	321,84
72	NP.20 (23.1.1.11)	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad	467,000	11,10	5.183,70
73	NP.21	Revisione, sistemazione e sostituzione di elementi dell'impianto elettrico della caserma - opera Arethusa, dell'impianto citofonico e TV-SAT e dell'impianto di condizionamento, mediante la	acorporo	0,900	2.500,00	2.250,00
74	NP.22 (15.4.13.2)	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve	m	136,700	24,30	3.321,81
75	NP.23	Realizzazione di impalcature per i lavori di risanamento delle strutture, di rifacimento dell'intonaco e finitura, per				
		A RIPORTARE			584.059,32	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			584.059,32
		la parte dei prospetti "B" e "C" della caserma - opera d'arte Arethusa			
		acorpo	1,000	2.200,00	2.200,00
76	NP.24	Nolo ad ora di escavatore e camion			
		h	253,000	35,00	8.855,00
77	NP.25 (21.10.1.1)	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di r			
		m	57,500	23,60	1.357,00
78	NP.26 (21.1.3.2)	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensili			
		m³	6,450	646,20	4.167,99
79	NP.27 (21.1.2.2)	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a man			
		m³	0,625	525,90	328,69
80	NP.28 (1.1.7.1)	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in			
		m³	32,720	10,33	338,00
81	NP.33 (14.3.3.7)	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori C			
		m	1.235,800	6,41	7.921,48
82	NP.37	Fornitura e posa in opera di gocciolatoio in materiale indicato dalla D.L. e dalla D.A. cotto colorato, diametro 8.00 cm posto in opera sui muri esistenti, previa pulitura dell'alloggio, sigillatura			
		cad	80,000	34,00	2.720,00
83	NP.38	Realizzazione di giunto di dilatazione mediante taglio realizzato con il flex sezione minima di 10x70 mm, secondo le indicazioni della D.L., pulizia della sezione con idorpulitrice a pressione			
		m	24,500	20,00	490,00
84	NP.40	Realizzazione di impianto di illuminazione artistica, secondo le indicazioni di progetto del Lighting Designer, come indicato negli elaborati della perizia di variante, dell'opera d'arte di Pietro			
		acorpo	0,410	66.093,74	27.098,43
85	NP.41	Realizzazione di impianto di illuminazione artistica, secondo le indicazioni di progetto del Lighting Designer, come indicato negli elaborati di variante, dell'opera d'arte di Mauro Staccioli			
		acorpo	0,500	91.008,29	45.504,15
		A RIPORTARE			685.040,06

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			685.040,06
86	NP.42	Realizzazione di impianto di illuminazione artistica, secondo le indicazioni di progetto del Lighting Designer, come indicato negli elaborati di variante, dell'opera d'arte di Tano Festa - La acorpo	0,050	48.390,00	2.419,50
87	NP.43	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del locale tecnico controllo luci a servizio delle opere d'arte di Consagra-La Materia poteva non esserci e Tano Festa-La Finestra sul mare, come acorpo	1,800	3.319,45	5.975,02
88	NP.44	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del locale tecnico controllo luci a servizio dell'opera d'arte Staccioli - Piramide 38° parallelo , come indicato negli elaborati di variante acorpo	0,900	4.044,12	3.639,71
89	NP.45	Fornitura e posa in opera di locale tecnico di comando e controllo luci realizzato come da disegni tecnici di variante con box prefabbricato di dimensioni 2.05x1.54 m in cemento armato vibrato, con co cad	2,700	5.161,17	13.935,15
90	NP.47	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI cad	0,500	988,56	494,28
91	NP.48	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI cad	2,500	838,55	2.096,38
92	NP.49-C	Fornitura e installazione all'interno del locale tecnico di comando e controllo luci dell'illuminazione artistica dell'opera d'arte CONSAGRA dei seguenti componenti e apparecchiature: - n.1 notebook acorpo	0,330	9.659,41	3.187,61
93	NP.50-F	Fornitura e installazione all'interno del locale tecnico di comando e controllo luci dell'illuminazione artistica dell'opera d'arte CONSAGRA dei seguenti componenti e apparecchiature: - n.1 notebook acorpo	0,370	8.611,88	3.186,40
94	NP.51-P	Fornitura e installazione all'interno del locale tecnico di comando e controllo luci dell'illuminazione artistica dell'opera d'arte CONSAGRA dei seguenti componenti e apparecchiature: - n.1 notebook acorpo	0,500	6.568,06	3.284,03
95	NP.58	Maggiorazione alla voce An.05 per la protezione metallica del vetro del corpo illuminante o eventuale protezione da atti vandalici. Compreso trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare il cad	13,500	20,60	278,10
96	NP.59	Sistemazione dei pali esistenti, previa pulizia della base e			
		A RIPORTARE			723.536,24


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale	
		RIPORTO			723.536,24	
		successiva realizzazione di un blocco di fondazione di dimensioni 80x80x80 cm esterno per l'irrigidimento, previa messa a piombo del palo	cad	3,000	392,73	1.178,19
97	NP.60	Realizzazione dello sky-line a continuazione dell'esistente, secondo i grafici forniti dalla D.A. e su indicazione della D.L., sui muri dell'opera d'arte Onda mediterranea, realizzato con utensili	m	47,250	23,30	1.100,93
98	NP.61	Realizzazione di attraversamento stradale della tubazione a servizio dell'impianto elettrico dell'opera d'arte Tano Festa - La Finestra sul mare, mediante il taglio dell'asfalto, la scarificazione	acorpo	1,000	1.128,18	1.128,18
99	NP.62	Fornitura e posa in opera di cordonata in pietra di dimensioni e caratteristiche cromatiche uguali all'esistente, secondo le disposizioni della D.L. per la realizzazione della cordonata del teatro	m	10,000	22,00	220,00
100	NP.63	Realizzazione di cordolo di intonaco sopra la testa dei muri dell'opera d'arte Onda mediterranea, di spessore da 2 a 10 cm, larghezza da 5 a 10 cm, per superfici orizzontali e verticali, piane o	m	205,500	21,00	4.315,50
101	NP.64 (23.2.9)	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il	m	120,000	9,74	1.168,80
102	NP.65 (13.7.1.2)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	74,000	17,80	1.317,20
103	NP.66 (18.5.2.7)	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto-guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez.	m	428,000	5,99	2.563,72
104	NP.67 (6.3.3)	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico	m ³	20,000	40,60	812,00
105	NP.68(8.1.1.1)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL	m ²	9,000	332,80	2.995,20
106	NP.69	Verniciatura di infissi e/o telai in ferro zincato con due passate di vernice di smalti colorati da sottoporre alla scelta del D.A. e della D.L., previa raschiatura accurata di vernici e/o smalti				
		A RIPORTARE				740.335,96

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale	
		RIPORTO			740.335,96	
			m ²	228,732	37,40	8.554,58
107	O.C.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h	678,000	21,71	14.719,38
108	O.Q.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h	510,000	24,11	12.296,10
109	O.S.III.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h	129,000	25,87	3.337,23
110	Q.RIC.ENEL	Fornitura e posa in opera di cassonetto in SMC (vetroresina) per gruppi di misura monofase/trifase, su sostegno tubolare h=1420 mm, questo incluso, con serratura triangolare lucchettabile, completo di	cad	1,800	811,36	1.460,44
111	RS/AP.11	Eliminazione di vecchie pitture o tinte, a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, di scialbature precedenti anche a più strati, poste su superfici piane o curve e parti a risalto, eseguita con attr	m ²	869,150	24,39	21.198,58
112	RS/AP.85	Pulitura di superfici interne o esterne in pietra, calcestruzzo o intonacate, rette o curve, per la rimozione dello sporco eseguita con mezzi meccanici, quali spazzole di saggina e successivo getto di	m ²	711,980	10,12	7.205,24
113	RS/AP176	Preconsolidamento e/o consolidamento delle superfici in calcestruzzo eseguito con prodotti idonei al caso specifico - ad esempio silicato di etile o resine acriliche, o resine polisilossaniche -, comp	m ²	404,830	18,30	7.408,39
					816.515,90	
		A RIPORTARE			816.515,90	

Importo lordo lavori a misura	€ 816.515,90	
A CUI SI APPLICA :		
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€ 313.486,82	
A dedurre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76.363,31	
	€ 426.665,77	
Il ribasso d'asta del 33,4675% su € 426.665,77	€ 142.794,37	
Importo ribassato	€ 283.871,40	
costo manodopera incluso nei lavori	€ 313.486,82	
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76.363,31	
Lavori a misura al netto	€	673.721,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	673.721,53

li,
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Provincia di Messina

Lavori di : Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte.

Impresa : RE.CO.GE. S.r.l.

CONTRATTO: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, racc. n. 1126, reg. a Termini Imerese (PA) il 21/10/2014 al n. 2716 serie IT.

VERBALE DI CONSEGNA del 26/01/2015

VERBALE DI SOSPENSIONE del 02/02/2015

VERBALE DI RIPRESA del 16/02/2015 (14 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato ad Adrano il 06/07/2015 n.2944/3

VERBALE DI SOSPENSIONE del 21/07/2015

VERBALE DI RIPRESA del 24/08/2015 (34 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato il 09/10/2015 n.963/3

ATTO DI SOTTOMISSIONE registrato all'Agenzia delle Entrate di San. Agata di Militello U.T. di Mistretta n.960/3 nel 17/11/2015

CERTIFICATO N°4 per il pagamento della seconda rata di € 177.680,00
 Per I.V.A. 10% € 17.768,00
 Importo da pagare € 195.448,00

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	24/04/2015	88.249,52
1	27/04/2015	141.900,00
2	10/07/2015	142.900,00
3	09/10/2015	140.500,00
Totale €		513.549,52

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 882.495,24 al netto del ribasso d'asta del 33,4675 e atto di sottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 816.515,90, cioè:

Per lavori e somministrazione	816.515,90	
Per costo della manodopera	- 313.486,82	
Per oneri afferenti la sicurezza	- 76.363,31	
Sommano €	426.665,77	
Importo netto ribassato del 33,4675%	283.871,40	
Per costo della manodopera	313.486,82	
Per oneri afferenti la sicurezza	76.363,31	
Sommano €	673.721,53	673.721,53
da cui detraendo :		
Dedotto il 10% recupero quota parte anticip.	67.372,15	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	3.368,61	
L'ammontare dei certificati precedenti	425.300,00	
Totale deduzioni €	496.040,76	496.040,76
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	177.680,77	

Certifica che ai termini dell'art. 34 schema di contratto d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 177.680,00, diconsi euro centosettantasettesecentoottanta/00

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Catania con polizza n. 008753963/36 decorrenza 09/12/2014 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
 Tusa, li 07.12.2015




Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1672645	Data richiesta	16/11/2015	Scadenza validità	15/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RE.CO.GE. SRL
Codice fiscale	02575570870
Sede legale	CONTRADA TRE FONTANE, S.N. 95047 PATERNO' (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 93 del 14/12/2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90,
recepiti dalla L.R. 48/91 al codice: D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del
22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 14/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 14/12/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15
giorni consecutivi.

Tusa, li / /

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Franco Rosaria