



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealesa.it

PEC: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 13.02.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 15 del 11.08.2017 relativa al SAL FINALE dei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte Ditta MA.VAN di Callari Carmelo & Antonello SNC.

Codice Caronte SI_1_10525

CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 5729625B4A

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con D.D.G. n. 3235 del 29.10.2013, da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana è stato ammesso a finanziamento l'intervento La Vallata dell'Halaeso – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'arte, codice CUP C39J10000220006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa per l'importo complessivo di € 920.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;
- Con determina n. 07 del 13.03.2014 è stato approvato lo schema dell'avviso della manifestazione di interesse, relativo all'affidamento dei "Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte";
- Il suddetto avviso, del 17.03.2014, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale ed all'albo on-line del Consorzio e dei comuni ad esso aderenti;
- Con determina n. 09 del 20.03.2014 è stata rettificata la determina n. 07 del 13.03.2014, modificando l'avviso del 17.03.2014 nella voce in cui si compone l'appalto la categoria prevalente OG1 con la categoria OG9;
- Le manifestazioni di interesse dovevano pervenire presso la sede del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa" entro le ore 10,00 del giorno 14 aprile 2014;
- Entro il suddetto termine sono pervenute n. 42 manifestazioni di interesse
- Con determina del Direttore Generale del Consorzio n. 01 del 14.04.2014 è stata nominata la commissione di gara per esaminare le richieste di invito della manifestazione di interesse e per procedere al sorteggio dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006;
- La suddetta commissione di gara ha proceduto al sorteggio dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata, stilando apposito verbale;
- con lettera inviata a mezzo pec in data 28.04.2014, sono state invitate le 15 ditte estratte nel sorteggio avvenuto il 14.04.2014 la cui ricezione delle offerte doveva avvenire entro le ore 9:00 del giorno 12.05.2014 ;
- che entro il suddetto termine sono pervenute presso la sede del Consorzio n. 4 plichi contenenti le offerte relative alla gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione n. 14 del 14.05.2014 veniva approvato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 12.05.2014 ed aggiudicato, in via definitiva, all'**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso d'asta del 39,8006%, l'affidamento dei Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di

documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte".

- Con D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara per l'impegno della somma pari ad € 899.412,82;.
- Con determinazione dell'area tecnica n. 20 del 12.12.2016 veniva liquidato e pagato all'"**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) la fattura n. 19 del 02.12.2016 per l'importo complessivo di € 33.755,47 iva compresa relativa al I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26.11.2016 per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte
- Con determinazione n. 08 del 06.02.2017 è stata liquidato e pagato all'"**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c** la fattura n. 01 del 23.01.2017 relativa al II° SAL dei lavori di cui in oggetto il cui importo complessivo ammonta ad € 5.233,39;
- con determinazione dell'area tecnica n. 21 del 13.12.2016 è stato rideterminato il quadro economico definitivo del progetto in esame

VISTO il SAL FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 24.12.2016, trasmesso dal Direttore dei lavori il cui importo lordo ammonta ad € 57.388,91;

VISTO il certificato n. 3 per il pagamento del SAL FINALE di € 1.953,54 oltre I.V.A.

VISTA la fattura n. 15 del 11.08.2017, assunta al protocollo generale del Consorzio al n. 403 del 21.08.2017 presentata dall'"**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) per l'importo complessivo di € 2.148,89 iva compresa;

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa edile con scadenza validità il 20.03.2018;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione Consortile n° 24 del 20.11.2014;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02.01.2018 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare e pagare dall'"**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) la fattura n. 15 del 11.08.2017 per l'importo complessivo di € 2.148,89 iva compresa relativa al SAL FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 24.12.2016 per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte.

- 1) Dare atto che alla suddetta ditta dovrà essere pagata la somma pari ad € 1.953,54 al netto dell'I.V.A. per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, il cui compenso dovrà essere accreditato sul conto corrente avente il codice IBAN: IT420030198338000009010419 c/o Credito Siciliano S.p.A.;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Consorzio e dei comuni ad esso aderenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA CONSORTILE
(Arch. Francesco Longo)



Stato Finale

Constituito

Consorzio Intercomunale Vallata dell'Hallaesa

Opere Lavori

"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITA' ALLA FIUMARA D'ARTE

Impresa

MAVAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 24/12/2016

contratto in data 23/10/2014 n° 1483 di repertorio registrato all'ufficio del registro di Palermo - Termini Ingresso il 24/10/2014
n°serie/volume: n. 2780 serie 1T

Importo totale del Progetto	€	54.656,80	Data dell'offerta	14/04/2014
Importo dei lavori	€	54.656,80	Data di consegna dei lavori	05/12/2014
<i>Atti Aggiuntivi e/o Sottomissione (importi lordi)</i>			Giorni di lavoro	80
Atto di Sottomis. Rep. n° 1534 del 13/12/2016	€	2.732,11	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/02/2015
<i>Ribassi/Aumenti d'asta e costi della sicurezza</i>			<i>Periodo di sospensione e/o proroga dei lavori</i>	
Imp. base d'asta su cui applicare Rib./Aum.	€	49.755,57	gg 715 dal 05/12/2014 al 18/11/2016 (P)	
Costo della sicurezza (D. 3/886/47)	€	2.886,47		
Costo della manodopera	€	4.746,87		
Ribasso del 39,8006% su € 47.023,48	€	18.715,62		
Ribasso del 39,8006% su € 2.732,11	€	1.087,40		
(a) Totale Importo del contratto al netto.	€	37.585,89		
<i>Somme a disp. dell'Amministrazione</i>				
			Nuova Scadenza	05/02/2017
(b) Totale Somme a disp. dell'Ammin.				
Importo Contratto+Atti+Somme a disp. (a)+(b)	€	37.585,89		
Importo contabilizzato al netto	€	37.585,89		
Totale Stato Avanzamento (c)	€	37.585,89		
Importo Lavori a disposizione (a-c)	€	0,00		
Somme a disposizione residue (b)	€	0,00		
Somma impegnata residua (a+b-c)	€	0,00		

A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 50/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003), Legge 9 Agosto 2013 n. 98 e ss.mm.ii. gli oneri relativi al costo della sicurezza, pari a € 2.886,47 e al costo della manodopera pari a € 4.746,87 indicati nel bando di gara non sono soggetti al ribasso. In particolare, gli oneri non soggetti al ribasso, relativi al costo della sicurezza di questo S.A.L. sono pari a € 2.886,47, il costo della manodopera di questo S.A.L. è pari a € 4.746,87.



"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTÀ DALL'ANTICHITÀ ALLA FIUMARA D'ARTE

Stato Finale

N	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UN.	IMPORTO
					€	€
1	02.02.09.03	Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore doppio, con lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene	al m ²	84.640	31,70	2.683,09
2	08.03.11	Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante della porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	al m ²	6.720	656,90	4.414,37
3	08.05.02.02	Fornitura e collocazione di fendo alla veneziana nei colori a regola d'arte, con fanelle in alluminio provverniciato	al m ²	22.000	40,70	895,40
4	11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina acrilica per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	al m ²	288.151	5,48	1.579,07
5	21.02.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	al m ²	187.820	12,00	2.253,84
6	21.05.03	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione nelle murature e la successiva soppellatura degli stessi	al m ²	1.161	1.387,00	1.610,31
7	21.05.13	Arcazecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento presi la necessaria chiodatura ad ogni onere e magistero.	al m ²	0.588	920,20	670,42
8	21.10.01.03	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni chiuse lo strato di finitura - su muratura in mattoni forati	al m	12.000	13,70	164,40
9	23.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici prima 30 giorni a decorrenza dall'ultimazione del montaggio	al m ²	40.000	7,11	284,40
10	23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 9 - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	al m ²	40.000	3,25	130,00
11	23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzo spostamento - per ogni m ² e per tutta la durata dei lavori	al m ²	25.600	14,90	381,44
12	23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del rimo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad.	11.000	11,10	122,10
13	23.01.04.01	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera, fino alla distanza massima tra due punti di m 12,00.	cad.	3.000	149,40	448,20
14	23.01.04.02	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vita m 20, 2 per linea vita 30 m)	cad.	2.000	72,70	145,40
15	24.01.01.01	Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione dell'installazione del kit relativo su struttura predisposta	cad.	1.000	1.437,00	1.437,00
16	24.01.02	Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria per l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1.000	115,20	115,20
17	24.01.03	Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito di glicole per l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	al kg	5.000	16,50	82,50
18	24.01.04.01	Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per riscaldamento primario a T=80°C) pressione massima di esercizio 8 bar	cad.	1.000	1.561,00	1.561,00
19	24.01.05	Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per riscaldamento per l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1.000	383,40	383,40
20	24.02.02.03	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas (metano) a caldaia sanitaria DT 25°C 17 l/min) - potenza termica 29 kW	cad.	1.000	695,90	695,90
21	24.04.01.06	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino - efficienza 12% in 10 anni. Per moduli policristallino: 220 Wp	cad.	26.000	1.071,00	27.846,00
22	24.04.05.13	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter) 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 6000 Wp	cad.	1.000	4.314,00	4.314,00
23	24.04.07.02	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione contro i fulmini 5 kV. Tempo di risposta: = 25 ns quadro con 2 sezionatore	cad.	1.000	780,90	780,90
24	24.04.08.02	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame - Tensione di prova: 8 kV sezione pari a 5 mm ²	al m	204.000	2,18	444,72
25	24.04.09	Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sistemi fotovoltaici - Tensione: 6,0 kV - Connettore con segno + o con segno -	cad.	40.000	10,50	420,00
26	24.04.13.02	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici - bulloneria - per tetti inclinati per ogni kWp	cad.	5.800	246,20	1.427,96
					a riportare €	55.491,02

"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTÀ DALL'ANTICHITÀ ALLA FIUMARA D'ARTE

Stato Finale

N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UM	QUANTITÀ	PREZZO UN. €	IMPORTO €
		<i>importo €</i>				55 481,02
27	24.04.14.01	Fornitura e posa in opera di rete di protezione per impianti aeree e presenza di alimentazione per impianti monofase	cad.	1.000	708,40	708,40
28	AP23.10	Punto presa Ethernet, realizzato con linea in tubazione sotto traccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchig in materiale termoplastico autoestinguente; cavi tipo Ethernet cat. 5 o 6 con rivestimento termoplastico tipo ND7V-K, presa tipo Ethernet cat. 5 o 6; placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti ai dispositivi di rete, la minuteria ed ogni altro onere.	cat.	25.000	47,58	1 189,50
Totale						57 388,92
Arrotondamento**						-0,01
Sommano S.A.L.						57 388,91
(Di cui per costi dir. della sicur. inclusi nel S.A.L. * € 2 886,47 su € 2 886,47)						
(Di cui per costi della manodopera relativi al S.A.L. * € 4 746,87 su € 4 746,87)						
Ribasso del	39,8006 %	su €	49 755,57			-19 603,02
					Totale Netto *	37 585,89
Totale Complessivo Netto Stato Finale						37 585,89
A detrarre						
- Certificato N°1 in data 27/11/2016						30 686,79
- Certificato N°2 in data 21/12/2016						4 757,63
- Certificato N°3 in data 24/12/2016						1 953,54
Restano						187,93

* A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato del d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003), Legge 9 Agosto 2013 n. 95 e ss.mm.ii., gli oneri relativi al costo della sicurezza di questo S.A.L. pari a € 2 886,47 su € 2 886,47 e al costo della manodopera pari a € 4 746,87 su € 4 746,87 complessivi indicati nel bando di gara, non sono soggetti al ribasso.

Si constata che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai con la polizza INAIL N. 19479089 con decorrenza 08/11/2016

** Arrotondamento del S.A.L. rispetto al Registro di contabilità dovuto agli effetti del calcolo matematico applicato al Registro di Contabilità (quantità unitaria x prezzo unitario) rispetto al calcolo matematico del S.A.L. (sommativa delle quantità x prezzo unitario)

24/12/2016

L'IMPRESA
MAVAN
 Impresa Edile e Stradale
 di Gallari Carmelo & Antonello s.n.r.l.
 Via Pola n.10 - 93014 Mussomeli (CL)
 C.F. - P.IVA - R.I. di CL 01771590854
 CCIAA di CL N. REA: 97114



CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA

Lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE (ECOMUSEO DEI NEBRODI OCCIDENTALI) relativo al progetto "La Vallata dell'Halaeso percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte"

IMPRESA: "MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c." con sede legale Via Pola n° 10, CAP 93014 MUSSOMELI (CL), P. IVA 01771590856

CONTRATTO sottoscritto in data 23/10/2014 Rep. n. 1483, raccolta n° 1147, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, ufficio territoriale di Termini Imerese il 24/10/2014 al n. 2780 serie IT. ATTI AGGIUNTIVI: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 13/12/2016, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli rep. 1534 serie III

CERTIFICATO N.3 PER IL PAGAMENTO DEL S.A.L. N. 3 FINALE DI €

1.953,54 + IVA

certificati precedenti		
N	data	importo €.
1		30.686,79
2		4.757,63
Sommano €.		35.444,42

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto sottoscritto in data 23/10/2014 Rep. n. 1483, registrato a Termini Imerese il 24/10/2014 al n. 2780 serie IT, con il quale venne affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 28.307,84 al netto del ribasso d'asta, oltre a € 2.886,47 per oneri di disicurezza ed € 4.746,87 per costi della mano d'opera Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione sottoscritto in data 13/12/2016, registrato a Mussomeli in data 13/12/2016 al n. 1534 serie 3, con il quale si corredeva la perizia di assestamento per un'importo dei lavori pari ad € 29.952,55 al netto del ribasso d'asta, oltre a € 2.886,47 per oneri di sicurezza e € 4.746,87 per costi della mano d'opera:

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori ascende al netto a

	€	37.585,89		e cioè:
- lavori a misura	€	37.585,89		
- lavori a corpo	€	_____		
Sommano	€	37.585,89		

da cui detraendo

Importo cert. di pagamento n.1	30.686,79
Importo cert. di pagamento n.2	4.757,63
Ritenute infortuni 0,50%	€ 187,93
Recupero anticipazione 5% di €	_____
Totale deduzioni	€ 35.632,35
Risulta a credito dell'impresa	€ 1.953,54

ASSICURAZIONE INFORTUNI
 Impr. "MA.VAN s.n.c"
 con sede in Via Pola 10,
 CAP 93104, Mussomeli per l'esecuzione
 dei lavori, ha assicurato gli operai
 contro gli infortuni sul lavoro presso i
 seguenti Enti:

- 1) INAIL di Caltanissetta
Codice Ditta 14479089
- 2) INPS sede di Caltanissetta
matricola 1805317014
- 3) Cassa Edile di Messina
codice impresa 012908 accentrata
sulla Cassa edile di CL "5010"



CERTIFICA

che ai termini del Capo 17, art. 1 del CSA e dell'art. 8 del Contratto si può pagare all'Impresa la rata di euro 1.953,54
 (diconsi Euro Milleenovecentocinquantatre/54) oltre all'IVA di legge al 10%.


Castel di Tusa, il 24/12/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Arch. Francesco Longo)



Fattura Elettronica**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01771590856
 Progressivo di invio: 00099
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2
 E-mail del trasmittente: mavan.callari@alice.it



Versione FPA12

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01771590856
 Codice fiscale: 01771590856
 Denominazione: MA.VAN DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO SNC
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)


Dati della sede

Indirizzo: VIA POLA
 CAP: 93014
 Comune: MUSSOMELI
 Provincia: CL
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CL
 Numero di iscrizione: 97114
 Capitale sociale: 48736.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

PO FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3
 SPESA DI CUI AL PROGETTO PROGRAMMATO
 CON D.D.G. N. 3235 DEL 29/10/2013
 CUP: C39I10000220006
 CODICE CARONTE SI_1_10525
 CAPITOLO DI BILANCIO 776082
 DATA RENDICONTAZIONE 31/12/2017

**Recapiti**

E-mail: mavan.callari@alice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 95009520834
 Denominazione: CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
 CAP: 98079
 Comune: CASTEL DI TUSA - TUSA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)
Numero documento: 0015/EL
Importo totale documento: 2148.89

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0015
Data ordine di acquisto: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): C39J10000220006
Codice Identificativo Gara (CIG): 5729625B4A

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01771590856
Denominazione: Nostro Carico

Altri dati

Causale trasporto: Vendita
Descrizione beni trasportati: Vista

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: VS. DARE PER SAL N. 3 FINALE Lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "LA VALLATA DELL'HALAESIA, PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITA' A FIUMARA D'ARTE" -
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pz
Valore unitario: 1953.5400
Valore totale: 1953.54
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1953.54
Totale imposta: 195.35
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)
Importo: 1953.54
Istituto finanziario: CREDITO SICILIANO SPA
Codice IBAN: IT420030198338000009010419

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8639959	Data richiesta	20/11/2017	Scadenza validità	20/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO S.N.C.
Codice fiscale	01771590856
Sede legale	VIA POLA N.10 MUSSOMELI CL 93014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 01 del 13.02.2018 del responsabile del settore Tecnico/contabile.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice : D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana


Tusa, li 13.02.2018


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 13.02.2018


Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li ____ / ____ / ____

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Rosaria Franco