

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE **COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>49</u> del Registro	Oggetto: Lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale"
Data <u>24/09/2012</u>	Approvazione certificato di regolare esecuzione CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 13,00 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) PULVINO ANTONINO	VICE SINDACO	A	X
3) DI PRIMA ROSA MARIA	ASSESSORE	X	
4) MARTORANA LUCIA RITA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Migone Quaresima

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco

OGGETTO: Lavori di “Completamento dell’ampliamento del cimitero comunale”
Approvazione certificato di regolare esecuzione
CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243

Premesso

Che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 06 del 26.03.2012, veniva conferito al Professionista arch. Angelo Pettineo iscritto al, n. 949 dell’ordine degli Architetti di Messina l’incarico per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di “Completamento dell’ampliamento del cimitero comunale”;

Che con delibera di G.M. n. 16 del 17.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dal suddetto professionista per un’importo complessivo di € 32.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

A1	IMPORTO DEI LAVORI			€	26.356,25
A2	di cui non soggetti a ribasso d’asta per costi della sicurezza	€	818,68		
A3	Importo soggetto a ribasso d’asta (A1-A2)			€	25.537,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE				
B					
B1	IVA 10%	€	2.635,63		
B2	Imprevisti (0,00% dell’importo dei lavori)				
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€	2.876,34		
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull’importo dei lavori)	€	131,78		
	Totale somme a disposizione dell’Amministrazione "B"	€	5.643,75		
A+B	totale complessivo del progetto A+B			€	32.000,00

Che a seguito di richiesta di finanziamento dell’investimento per i lavori di “Completamento dell’ampliamento del cimitero comunale” la cassa depositi e prestiti s.p.a., con posizione 6025408, concedeva un prestito di € 32.000,00.

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 15, in data 27.02.2017 i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati all’impresa, CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51, P.IVA 02929640833. per l’importo netto di € 16.793,10 derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso del 34,2416% sul prezzo posto a base d’asta pari ad € 25.537,57 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 818,68 non soggetti a ribasso.

Che in data 30.03.2017 veniva stipulato contratto n. 03 di repertorio comunale, registrato all’Agenzia delle entrate di Messina al n. 2471 in data 06.04.2017 serie 1T.

Che con verbale del 24.04.2017 venivano consegnati i lavori all’impresa CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 27 del 07.06.2017 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, per un’importo complessivo di € 32.000,00 come dal seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 36.697,94
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 35.879,26
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 12.285,63
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (-34,2416%)		€ 23.593,63
A	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 24.412,31
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€ 2.441,23	
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€ -	
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) IVA ed oneri inclusi.	€ 2.900,11	
	redazione perizia di variante e suppletiva IVA e oneri inclusi	€ 577,45	
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 183,49	
B5	residuo economie e IVA sui LAVORI	€ 1.485,41	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 7.587,69	€ 7.587,69
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00

Che in data 16.06.2017 veniva stipulato atto di sottomissione registrato a Sant'Agata di Militello il 30.06.2017 al n. 561 serie 3;

Rilevato che i lavori di che trattasi hanno avuto termine in data 06/07/2017 come risulta dal relativo verbale;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Arch. Angelo Pettineo, in data 09.10.2017 con il quale è stata certificata la buona esecuzione delle opere, confermato l'importo agli atti di contabilità finale di €. 24.389,37 ed il residuo a credito all'Impresa CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51, P.IVA 02929640833, pari ad € 121,95.

Ritenuto opportuno prendere atto del sopradetto certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 24.389,37 da cui detraendo l'importo dei SAL n. 1-2-3, all'impresa pari a € 24.267,42 resta un credito della stessa di € 121,95 oltre IVA.

Richiamata la vigente normativa in materia e specificatamente la l.r. 12/2011 e s. m. e i;

Tutto ciò premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE


Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori con il quale, oltre a certificare la buona esecuzione dei lavori, viene confermato l'importo dello stato finale pari a € 24.389,37 e la rata di saldo dovuta, a credito all'Impresa CAGF srl con sede in Tusa (ME) in via Buono n.51, P.IVA 02929640833, pari ad € 121,95 oltre IVA.


 Il Proponente
 DOTT. ADAMO SEBASTIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale"
Approvazione certificato di regolare esecuzione
CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>31-08-2018</u>	Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Data <u>31-08-2018</u>	Il Responsabile 

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
(Stazione appaltante)

LAVORI di COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.

IMPRESA: "CAGF srl"

con sede legale Via Buono n° 51, CAP 98079 TUSA (ME), P. IVA 02929640833

CONTRATTO sottoscritto in data 30/03/2017 Rep. n. 3/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Messina il 06/04/2017 al n. 2471 serie 1T.

Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Deliberazione di G.M. n° 27 dell'8 giugno 2017.

Atto di sottomissione sottoscritto in data 16/06/2017, registrato a S. Agata Militello in data 20/06/2017 al n. 561 serie 3.

Importo dei lavori	Euro	36.697,94
Di cui per lavori a base d'asta	Euro	35.879,26
Per oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	Euro	818,68
Ribasso d'asta - 34,2416%	Euro	- 12.285,63
Importo per lavori a seguito di ribasso d'asta	Euro	23.593,63
Importo netto contrattuale	Euro	24.412,31

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

Con Determinazione sindacale n. 6 del 26/03/2012, si conferiva allo scrivente arch. Angelo Pettineo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché per il coordinamento della sicurezza relativi alle varie attività previste dall'intervento "Completamento dell'ampliamento del Cimitero Comunale";

Con Delibera della G.C. n° 16 del 17 dicembre 2015 si approvava il progetto di che trattasi per un importo complessivo di € 32.000,00, di cui € 26.356,25 per lavori ed € 5.643,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

L'intervento è stato finanziato nella sua totalità con fondi della Cassa DD. E PP. S.p.A., su posizione 6025408, assumendo l'impegno all'intervento 2100501 competenze 2015.

Pertanto, Il progetto esecutivo delle opere relative all'intervento di "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale di Motta d'Affermo", veniva posto in essere secondo le previsioni finanziarie del quadro economico appresso esplicitato in forma tabellare:

QUADRO ECONOMICO progetto originario

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 26.356,25
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 25.537,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10%	€ 2.635,63	
B2	Imprevisti (0,00% dell'importo dei lavori)		
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 2.876,34	
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 131,78	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 5.643,75	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00



A seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 15 del 27/02/2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'impresa CAGF s.r.l., con sede in Tusa (ME) in Via Buono n° 51, per l'importo netto contrattuale di € 17.611,78 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso non anomalo del 34,2416% sul prezzo posto a base d'asta di € 25.537,57 ^{Comprova} oltre a € 818,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; a seguito del ribasso d'asta praticato, il nuovo Quadro Economico veniva così di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO conseguente al ribasso d'asta			
A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 26.356,25
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 25.537,57
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 8.744,47
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 16.793,10
A	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 17.611,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€ 1.761,18	
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€ -	
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) iva ed oneri inclusi.	€ 2.876,34	
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 131,78	
B5	Economie sui LAVORI (-34,2416% dell'i.b.a.)	€ 8.744,47	
B6	Economie dall' IVA sul ribasso d'asta (10% su B7)	€ 874,45	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 14.388,22	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00

Contratto

Il contratto principale è stato sottoscritto in data 30 marzo 2017 Rep. n. 3/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Messina il 06/04/2017 al n. 2471 serie 1T.

Importo contrattuale.

l'importo netto contrattuale di € 17.611,78 è derivato dall'applicazione della percentuale di ribasso non anomalo del 34,2416% sul prezzo posto a base d'asta di € 25.537,57 oltre a € 818,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Consegna dei lavori

I lavori venivano consegnati in data 24-04-2017.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

L'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del contratto d'appalto doveva essere compiuta in n. 75 giorni (settantacinque giorni) consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna, pertanto la data di scadenza era fissata per il giorno 7 luglio 2017.

Descrizione dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione dei rivestimenti dei colombari, relativamente alle fasce orizzontali con lastre di pietra lavica tra le file di loculi e nell'intonacatura delle fasce verticali, nella fornitura e posa in opera delle grondaie e dei pluviali lungo gli affacci a quota 664 e a quota 667 m s.l.m., nella finitura con intonaco colorato dell'edificio dei servizi, nell'allontanamento delle acque meteoriche



lungo il muro di cinta a monte del cimitero attraverso lo scavo di una cunetta, nella realizzazione di un canalone a monte e ad ovest dell'edificio dei servizi, nella fornitura e posa in opera delle scossaline sulle due testate a falda dei colombari e sull'edificio dei servizi, nella predisposizione dei cavidotti utili al passaggio dell'impiantistica delle lampade votive, nella definizione di tutte le superfici calpestabili attraverso pavimentazioni in battuto cementizio e pavimentazione acidificata-resinata di diversi colori su massetto cementizio rinforzato con griglia elettrosaldata, nella ridefinizione delle quote delle grate delle caditoie, nella configurazione di una piccola aiuola a margine del viale a quota 664 m s.l.m.

Andamento dei lavori, sospensioni e riprese

Con processo verbale redatto in data 17 maggio 2017, si constatavano alcune lacune nella gestione della sicurezza del cantiere e, pertanto, l'impossibilità di procedere con gli stessi, determinando un'immediata sospensione in attesa dell'assunzione delle necessarie precauzioni da parte dell'impresa appaltatrice.

In data 22 maggio 2017, dopo avere constatato le attività con le quali l'impresa appaltatrice si conformava ai necessari standard di sicurezza, con processo verbale si riprendevano i lavori che, essendo stati sospesi per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, non subivano proroghe della data di ultimazione degli stessi (07 luglio 2017).

Perizie di variante e/o suppletive

In data 31 maggio 2017, la scrivente D.L. inoltrava alla Stazione Appaltante una richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva dettata da cause impreviste e imprevedibili al momento della stesura del progetto esecutivo (art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006), ovvero imputabili al lungo lasso di tempo trascorso dal momento della redazione del progetto esecutivo (2013), all'avanzamento dell'occupazione dei loculi nel frattempo avvenuto, nonché al verificarsi di eventi catastrofici (incendio dell'attiguo bosco con danneggiamenti verificatisi anche nel nuovo cimitero in data 16.06.2016).

Tali motivazioni sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte del RUP che, con nota prot. 2182 del 31/05/2017, ha inoltre disposto di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta *"anche per ovviare alla completa distruzione della impermeabilizzazione sulle coperture piane delle tre sezioni situate sul confine Nord-Ovest del vecchio cimitero, ripristinando anche il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche (grondaie e pluviali) completamente disfatto dal calore sprigionato dall'incendio"*. Il RUP ha inoltre disposto tale intervento in quanto lo stesso veniva a configurarsi *"come urgente e indifferibile onde evitare le sicure infiltrazioni delle acque meteoriche dai tetti ai sottostanti loculi con l'arrivo della prossima stagione autunnale e invernale, circostanza che determinerebbe una grave compromissione strutturale dei loculi e un sicuro pregiudizio igienico sanitario"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione dei Lavori, con nota prot. n° 384 del 21 novembre 2016, richiedeva l'autorizzazione a disporre le necessarie modificazioni riguardanti la risoluzione di aspetti di dettaglio (art. 132 comma 3 primo periodo), riducendo i collettori solari da 4 a 1 modulo e la capacità del boiler d'accumulo da 300lt a 200lt, ovvero avvicinando, sempre nell'ambito delle voci del prezzario regionale, la sotto-voce 24.1.1.4 con la sotto-voce 24.1.1.1 e la sotto-voce 24.1.4.2 con la sotto-voce 24.1.4.1.

Pertanto, il sottoscritto arch. Angelo Pettineo, quale Direttore dei Lavori, ha elaborato e inoltrato in data 07 giugno 2017 la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006, comma 3, dando attuazione agli adeguamenti imposti dalle sopravvenute modificazioni e dalle rinnovate esigenze di quest'Amministrazione;

La stessa perizia di variante e suppletiva veniva approvata con delibera di Giunta Municipale n° 27 del 7 giugno 2017, rideterminando il Quadro Economico che viene appresso riportato in forma tabellare:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 36.697,94
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 35.879,26
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 12.285,63
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (-34,2416%)		€ 23.593,63
A	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 24.412,31



SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€	2.441,23
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€	-
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) IVA ed oneri inclusi.	€	2.900,11
	redazione perizia di variante e suppletiva IVA e oneri inclusi	€	577,45
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€	183,49
B5	residuo economie e IVA sui LAVORI	€	1.485,41
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€	7.587,69
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 32.000,00

Atti aggiuntivi (o di sottomissione) rilasciati in seguito dall'Impresa appaltatrice:

Con Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data 16 giugno 2017, registrato a S. Agata Militello in data 20/06/2017 al n. 561 serie 3 sono stati concordati con l'Impresa n. 8 nuovi prezzi, e si è ridefinito il nuovo importo contrattuale netto pari ad Euro 24.412,31.

Proroghe

Con riferimento agli atti contrattuali e all'andamento dei lavori, non è stata necessaria la concessione di alcuna proroga dei termini relativi ai tempi utili per la ultimazione dei lavori.

Imprese subappaltatrici

Nessuna attività è stata svolta in forma di subappalto

Assicurazione degli operai

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa: INAIL cod. ditta 18190998/16; INPS 4808083175; Cassa Edile 11570.



Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 06 luglio 2017, come da comunicazione inoltrata alla scrivente *brevi manu* dall'Impresa lo stesso giorno. La Direzione dei Lavori, convocava per il giorno 8 luglio 2017 la medesima Impresa, dandone simultanea comunicazione alla Stazione Appaltante, per la constatazione in contraddittorio della reale ultimazione dei lavori e per l'emanazione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 08 luglio 2017, a partire dalle ore 9:00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della **Sig. Costanza Giuseppe**, amministratore dell'Impresa appaltatrice, ha proceduto con la scorta del progetto originario, della perizia di variante, del contratto di appalto, dell'atto di sottomissione e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e della perizia di variante, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;

- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Arch. Angelo Pettineo, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di variante approvata, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, senza la necessità di alcuna proroga, sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "CAGF s.r.l" con sede legale Via Buono n° 51, CAP 98079 TUSA (ME), P. IVA 02929640833, in base al contratto sottoscritto il 30 marzo 2017 Rep. n. 3/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Messina il 06/04/2017 al n. 2471 serie 1T, nonché in base al verbale di concordamento nuovi prezzi e all'atto di sottomissione sottoscritto in data 16/06/2017, registrato a S. Agata Militello in data 20/06/2017 al n. 561 serie 3, sono stati regolarmente realizzati.

DICHIARA

a seguito di apposita verifica, la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 226 del regolamento di esecuzione del D.lgs 163/2006, approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, dai quali riscontri non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

In dipendenza di tale verifica l'importo dello **Stato Finale** è stato così confermato: **Euro 32.000,00** (Euro Trentaduemila/00) di cui **Euro 24.389,37** (Euro Ventiquattromilatrecentottantanove/37) per importo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati ed **Euro 7.610,63** (Euro Settemilaseicentodieci/63) per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come ripartiti nel seguente

QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 36.697,94
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 818,68	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 35.879,26
A4	ribasso d'asta (-34,2416% dell'i.b.a.)	-	€ 12.285,63
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (-34,2416%)		€ 23.593,63
A6	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 24.412,31
A	Importo dei lavori contabilizzati		€ 24.389,37



SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A)	€ 2.438,94
B2	Imprevisti 5% su A1+ IVA	€ -
B3	Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio già epurato del ribasso d'asta) IVA ed oneri inclusi.	€ 2.900,11
	redazione perizia di variante e suppletiva IVA e oneri inclusi	€ 577,45
B4	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 183,49
B5	residuo economie e IVA sui LAVORI	€ 1.510,64
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 7.610,63
A+B	totale complessivo del progetto A+B	€ 32.000,00

ESPRIME

parere favorevole alla liquidazione del credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro Euro 121,95 derivanti svincolo delle somme trattenute a garanzia sugli stati d'avanzamento così come appreso riportati:

- n. 1, per un importo complessivo netto di Euro 11.597,59, corrispondenti agli atti del SAL n. 1;
- n. 2, per un importo complessivo netto di Euro 12.637,54, corrispondenti agli atti del SAL n. 2;
- n. 3, per un importo complessivo netto di Euro 32,29, corrispondenti agli atti del SAL finale n. 3;
-

Totale credito netto da svincolo di somme trattenute a garanzia Euro 121,95 (diconsi Euro Centoventuno/64), delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, secondo quanto riportato nel certificato di pagamento n° 4, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto la certificazione di regolare esecuzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Motta d'Affermo, il 09 orobre 2017

visto dei partecipanti alla visita di controllo

L'Appaltatore
(Sig. Giuseppe Costanza)

CAGF s.r.l.
Via Buona, 51 - 98079 TUSA (ME)
TEL / FAX 0921 330427 - 0941 702763
C. F. / P.IVA 02 929 640 833
E-mail: cost.gpe@libero.it - cagfsrl@pec.it

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Angelo Pettineo)



per conferma (art. 237 c. 2)

Il R.U.P.

(Geom. Giuseppe Di moto)

.....

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:
Lavori di “Completamento dell’ampliamento del cimitero comunale”
Approvazione certificato di regolare esecuzione
CUP E63D15003260004 - CIG Z291B32243

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall’art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Adameo', is located in the lower right quadrant of the page.

F.to Adamo Sebastiano
L. PRESIDENTE

F.to Di Palma Rosalinda
L'Assessore Anziano




F.to Di Palma
Il Segretario Generale

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 24/09/2018



Di Palma
Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 24/09/2018 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 24/09/2018



Di Palma
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale