

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>12</u> del Registro Data <u>25/02/2014</u>	Oggetto: Approvazione atti contabilità finale e C.R.E., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".
---	--

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno Venticinque del mese di Febbraio
alle ore 12,20 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO SICILIA	VICE SINDACO		X
3) ALFERI FILIPPO	ASSESSORE		X
4) CONVERSO GIUSEPP	ASSESSORE	X	
5) SICILIANO GRAZIA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Ufficio Tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione atti contabilità finale e C.R.E., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Proponente: Sindaco

Proposta del 24.02.2014


Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 83 del 21.12.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi" per un importo complessivo di € 270.261,15 di cui € 204.528,05 per lavori ed € 65.773,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con D.D.G. n. 210 del 03.06.2010 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato disposto finanziamento del progetto di che trattasi, a favore del Comune di Motta d'Affermo, per l'importo complessivo di € 270.261,15;
 - con determinazione n. 08 del 02.02.2012 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Castrovinci Costruzioni s.r.l." società unipersonale, con sede in Brolo (ME) c.da Fosso Gelso, 14, p.iva 02 611 980 836 per l'importo netto contrattuale di € 157.654,57;
 - che in data 16.01.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 01/2013, registrato a Mistretta il 25.01.2013 al n. 4 serie 1;
 - che in data 02.03.2013 la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori assegnando come da contratto un termine utile per l'ultimazione di 150 giorni;
 - che in data 11.03.2013 è stato dato concreto inizio ai lavori;
 - che in data 18.03.2013 la D.L. ordinava l'immediata sospensione dei lavori, in attesa del ripristino delle condizioni di praticabilità del cantiere in dipendenza dei fenomeni atmosferici;
 - che in data 06.05.2013 sono stati ripresi i lavori;
 - che in data 09.08.2013 la D.L. ordinava l'immediata sospensione dei lavori, in attesa del ripristino delle condizioni meteo-climatiche compatibili con la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - che in data 09.09.2013 sono stati ripresi i lavori;
 - che i lavori sono stati ultimati in data 17.10.2013 come risulta dal relativo verbale;
 - che in data 15.11.2013 prot. n. 2834 è stata acquisita agli atti di questo Comune, perizia di assestamento contabile finale;
 - che in data 18.11.2013 il R.U.P. dott. Placido Macina esprimeva parere favorevole in linea tecnica;
 - con delibera di G.M. n. 51 del 26.12.2013 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la suddetta perizia di assestamento contabile finale, d'importo complessivo pari ad € 270.261,15;
- Visti gli atti contabilità finale delle opere realizzate, di cui si evince che la somma occorsa è stata di € 157.636,21 oltre iva da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari ad € 156.848,03 resta un credito pari ad € 788,18 oltre IVA;
- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.01.2014 con il quale è stata certificato che i lavori sono stati regolarmente realizzati, e confermato l'importo degli atti di contabilità finale pari ad € 157.636,21 ed il residuo a credito dell'impresa "Castrovinci Costruzioni s.r.l." pari ad € 788,18;
- Ritenuto opportuno approvare detti atti di contabilità finale ed il sopradetto certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 157.636,21 da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari ad € 156.848,03 resta un credito della stessa pari ad € 788,18;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07. 2011 e s.m.i.;
- Visto l'O.E.E.LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi ai lavori in oggetto, redatti dalla Direzione Lavori - Arch. Giovanna Rita Elmo, per l'importo complessivo di € 157.636,21 oltre IVA da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari ad € 156.848,03 resta un credito pari ad € 788,18 oltre IVA;
2. Di approvare, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.01.2014 dalla Direzione Lavori - Arch. Giovanna Rita Elmo, con il quale è stata certificato che i lavori sono stati regolarmente realizzati, e confermato l'importo degli atti di contabilità finale pari ad € 157.636,21 ed il residuo a credito dell'impresa "Catrovinci Costruzioni s.r.l." pari ad € 788,18;
3. Di liquidare la superiore somma di € 788,18 oltre iva a favore dell'impresa "Catrovinci Costruzioni s.r.l." esecutrice dei lavori in argomento, a presentazione di regolare fattura a titolo di rata di saldo;
4. Dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale in dipendenza del presente provvedimento, in quanto le somme sono previste nel progetto approvato e già finanziato.

Il Proponente




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione atti contabilità finale e C.R.E., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>24-02-2014</u> Il Responsabile <u></u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 24.02.2014 del Sindaco, avente per oggetto:
Approvazione atti contabilità finale e C.R.E., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to G. Siciliano


F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo

25/02/2014



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il 25/02/2014 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

25/02/2014



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale