

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>37</u> del Registro	Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. all'art. 106, comma 1, lett. c ed e del D.Lgs. 50/2016, e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017. importo complessivo €.479.700,00 CUP E61H16000030002 CIG 7992455E80
Data <u>19/08/2020</u>	

L'anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto alle ore 12,05 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) DI PRIMA ROSA MARINA	ASSESSORE	X	
3) MARTORANA LUCIA	ASSESSORE	X	
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	A	X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del _____

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. all'art. 106, comma 1, lett. c ed e del D.Lgs. 50/2016, e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.

Importo complessivo € 479.700,00

CUP E61H16000080002

CIG 7992455E80

Premesso:

Che con delibera di G.M. n. 9 del 05.02.2018 è stato preso atto del D.D.G. n. 918 del 15.11.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con la quale è stata resa pubblica la graduatoria della O.C.D.P.C. n. 293/15 art. 2, comma 1 lett. b relativa all'edilizia pubblica strategica dalla quale questo Comune risulta essere ammesso al contributo di € 479.700,00 per i lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del palazzo Municipale sito in Motta d'Affermo.

Che con determina Dirigenziale n.153 del 26.10.2016, è stato affidato l'incarico esterno alla Società SG INARCH srls, con sede legale in via Della Fiaccola, 14 -95128 Catania (CT), avente come amministratore e socio unico l'Ing Saitta Gaetano per la redazione del progetto esecutivo Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del palazzo Municipale sito in Motta d'Affermo.

Che con determina Dirigenziale n. 16 del 29.01.2018 è stato nominato R.U.P. il dipendente comunale geom. Giuseppe Dinoto;

Che con delibera di G.M. n. 42 del 30/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 479.700,00 di cui € 352.450,00 per lavori ed €127.250,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale e per l'importo complessivo di €. 479.700,00 così come distinto:

				A. Importo dei Lavori		
		A.1	Importo dei lavori a base d'asta (comprensivo di manodopera pari ad €. 82.086.33)	€ 322.870,69		
		A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31		
			Totale importo dei lavori	€ 352.450,00		€ 352.450,00
		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
		B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 35.245,00		
		B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.	€ 34.441,99		
		B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%.	€ 3.490,03		
		B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81		
		B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20		
		B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54		
		B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55		
		B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76		
		B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04		
		B.11	IVA su (B10) 22%	€ 426,81		
		B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs	€ 7.049,00		

	50/16 - 2%		
B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00	
B.13	tassa AVCP	€ 225,00	
B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33	
B.15	IVA su (B14) 22%	€ 1.450,97	
B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91	
B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00	
B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70	
B.19	IVA su (B18) 22%	€ 1.011,05	
B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08	
B.21	IVA su (B20) 22%	€ 630,98	
B.22			
B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t	€ 1.050,00	
B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B24)	€ 127.250,00	€ 127.250,00
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			
			€ 479.700,00

Che a seguito di procedure di gara, con Determina dirigenziale n. 123 del 29.07.2019 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e ss.mm.ii. alla D.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via S. Andrea n. 215/E - P.IVA 03036160830 che ha offerto il ribasso del 40,8672% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari ad €. 322.870,69, quindi per l'importo pari a €. 190.922,48 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 29.579,31 non ribassabili, per un totale offerto di €. 220.501,79 i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017;

Che a seguito dell'aggiudicazione con determina dirigenziale n. 169 del 21.10.2019 è stato rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

		A. Importo dei Lavori	
	A.1	importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 40,8672% (comprensivo di manodopera pari ad €. 82.086,33)	€ 190.922,48
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31
		Totale importo dei lavori	€ 220.501,79
			€ 220.501,79
		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 22.050,18
	B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.	€ 34.441,99
	B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24
	B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%.	€ 3.490,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81
	B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20
	B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54
	B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55
	B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76
	B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04
	B.11	IVA su (B10) 22%	€ 426,81
	B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/16 - 2%	€ 7.049,00
	B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00

B.13	Imposta AVCP	€ 225,00	
B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33	
B.15	IVA su (B14) 22%	€ 1.450,97	
B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91	
B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00	
B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70	
B.19	IVA su (B18) 22%	€ 1.011,05	
B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08	
B.21	IVA su (B20) 22%	€ 630,98	
B.22			
B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t	€ 1.050,00	
B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	
B.25	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 131.948,21	
B.26	Economia dell'IVA sui lavori ribassati	€ 13.194,82	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B26)	€ 259.198,21	€ 259.198,21
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			
			€ 479.700,00

Che in data 14.10.2019 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018 all'impresa D.L.M. Costruzioni s.r.l., come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Che in data 27.11.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 1 registrato all'Agenzia delle entrate Messina in data 11.12.2019 serie 1T n. 10619 dei lavori di cui trattasi;

Che con verbale del 25.11.2019 sono stati consegnati definitivamente i lavori all'impresa D.L.M. Costruzioni s.r.l. come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Che in data 04.03.2020 i lavori sono stati sospesi come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio

Che in data 27.05.2020 i lavori sono stati ripresi come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio;

Che in data 20.07.2020, prot. n.2891, il Direttore dei Lavori ha trasmesso a quest Amministrazione la perizia di variante in corso d'opera promossa ai sensi dell'art. all'art. 106, c.1, lett. c ed e) del D.Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati:

Documenti amministrativi

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- Relazione tecnica integrazione;
- Computo metrico estimativo;
- Schema atto di sottomissione ed nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro di raffronto

Elaborati grafici

- Piante e sezioni di variante;
- Prospetti e abaco infissi di variante
- Prospetti di variante con zoccolatura
- STR VA 01- STR VA 02 e STR VA 03 - rinforzi strutturali-collocazione quotata variante
- Risanamento cordoli;
- Risanamento veletta di copertura.

Che la redazione della perizia di variante in corso d'opera è motivata:

-da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione;

-le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
 -riguardano modifiche non sostanziali del progetto;
 -sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
 Che la perizia di variante in corso d'opera non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale mantenendo inalterato l'importo complessivo del progetto finanziato;
 Che è stato rimodulato il quadro economico relativo alle somme a disposizione dell'amministrazione;
 Che l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della presente perizia di variante dal quadro finale risulta quello riportato:

A. Importo dei Lavori				
			post gara	variante
A.1	Importo dei lavori ai netto del ribasso d'asta del 40,8672% (comprensivo di manodopera pari ad €. 82.086.33)		€ 190.922,48	€ 190.922,48
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.579,31	€ 29.579,31
Totale importo dei lavori			€ 220.501,79	€ 220.501,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	I.V.A. Sui lavori 10%		€ 22.050,18	€ 22.050,18
B.2	Onerario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.		€ 34.441,99	€ 34.441,99
B.3	I.V.A. su B2 22%		€ 7.577,24	€ 7.577,24
B.4	Onerario redazione studio geologico compresi oneri 2%.		€ 3.490,03	€ 3.490,03
B.5	I.V.A. su B4 22%		€ 767,81	€ 767,81
B.6	Prove e indagini geofisiche		€ 1.725,20	€ 1.725,20
B.7	I.V.A. su B6 22%		€ 379,54	€ 379,54
B.8	spese per indagini strutturali		€ 5.162,55	€ 5.162,55
B.9	I.V.A. su B8 22%		€ 1.135,76	€ 1.135,76
B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%		€ 1.940,04	€ 1.885,32
B.11	I.V.A. su (B10) 22%		€ 426,81	€ 414,77
B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/16 - 2%		€ 7.049,00	€ 7.049,00
B.12a	Assicurazione RUP		€ 600,00	€ 600,00
B.13	tassa AVCP		€ 225,00	€ 225,00
B.14	onorario supporto esterno rup		€ 6.595,33	€ 6.595,33
B.15	I.V.A. su (B14) 22%		€ 1.450,97	€ 1.450,97
B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA		€ 5.881,91	€ 6.994,23
B.17	Spese per pubblicità e commissione		€ 1.000,00	€ 0,00
B.18	onorario collaudo statico		€ 4.595,70	€ 4.595,70
B.19	I.V.A. su (B18) 22%		€ 1.011,05	€ 1.011,05
B.20	onorario collaudo amministrativo		€ 2.868,08	€ 1.500,00
B.21	I.V.A. su (B20) 22%		€ 630,98	€ 330,00
B.22				
B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t		€ 1.050,00	€ 1.673,50
B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 2.000,00	€ 3.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.25	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 131.948,21	€ 131.948,21
B.26	Economia dell'IVA sui lavori ribassati	€ 13.194,82	€ 13.194,82
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B26)	€ 259.198,21	€ 259.198,21
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			
			€ 479.700,00

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione e il concordamento dei nuovi prezzi, firmato con riserva dall'appaltatore in atti depositato, che conferma il sopracitato importo contrattuale e prevede un maggior tempo contrattuale di giorni 30 oltre quello pattuito;

VISTA l'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c ed e;

CHE la perizia appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che vengono condivise le motivazioni promosse del D.L. adottate per la variante in corso d'opera;

VISTO l'O.A.EE.LL.;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal D.lgs n. 56/2016 e s.m.ei.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Codice; -

Tutto ciò premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c ed e) del D.Lgs. 50/2016 , relativa ai "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017, promossa e redatta dal Direttore dei lavori Ing Saitta Gaetano datata Luglio 2020 e Agosto 2020, e autorizzata dal RUP, composta dai seguenti elaborati:

Documenti amministrativi

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- Relazione tecnica integrazione;
- Computo metrico estimativo;
- Schema atto di sottomissione ed nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro di raffronto

Elaborati grafici

- Piante e sezioni di variante;
- Prospetti e abaco infissi di variante
- Prospetti di variante con zoccolatura
- STR VA 01- STR VA 02 e STR VA 03 - rinforzi strutturali-collocazione quotata variante
- Risanamento cordoli;
- Risanamento veletta di copertura.

- 2) Di approvare la rimodulazione del quadro economico per complessivi €. 479.700,00 così ripartiti:


A. Importo dei Lavori			
		post gara	variante
A.1	Importo dei lavori ai netto del ribasso d'asta del 40,8672% (comprensivo di manodopera pari ad €. 82.086.33)	€ 190.922,48	€ 190.922,48

	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.579,31	€ 29.579,31
		Totale importo dei lavori	€ 220.501,79	€ 220.501,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 22.050,18	€ 22.050,18
	B.2	Onorario competenze tecniche come da gara espletata, progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinatore Della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.	€ 34.441,99	€ 34.441,99
	B.3	I.V.A. su B2 22%	€ 7.577,24	€ 7.577,24
	B.4	Onorario redazione studio geologico compresi oneri 2%.	€ 3.490,03	€ 3.490,03
	B.5	I.V.A. su B4 22%	€ 767,81	€ 767,81
	B.6	Prove e indagini geofisiche	€ 1.725,20	€ 1.725,20
	B.7	I.V.A. su B6 22%	€ 379,54	€ 379,54
	B.8	spese per indagini strutturali	€ 5.162,55	€ 5.162,55
	B.9	I.V.A. su B8 22%	€ 1.135,76	€ 1.135,76
	B.10	Oneri previdenziali su (B2+B14+B.18+B20) 4%	€ 1.940,04	€ 1.885,32
	B.11	IVA su (B10) 22%	€ 426,81	€ 414,77
	B.12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/16 - 2%	€ 7.049,00	€ 7.049,00
	B.12a	Assicurazione RUP	€ 600,00	€ 600,00
	B.13	tassa AVCP	€ 225,00	€ 225,00
	B.14	onorario supporto esterno rup	€ 6.595,33	€ 6.595,33
	B.15	IVA su (B14) 22%	€ 1.450,97	€ 1.450,97
	B.16	Imprevisti + opere in economia max 10% compresa IVA	€ 5.881,91	€ 6.994,23
	B.17	Spese per pubblicità e commissione	€ 1.000,00	€ 0,00
	B.18	onorario collaudo statico	€ 4.595,70	€ 4.595,70
	B.19	IVA su (B18) 22%	€ 1.011,05	€ 1.011,05
	B.20	onorario collaudo amministrativo	€ 2.868,08	€ 1.500,00
	B.21	IVA su (B20) 22%	€ 630,98	€ 330,00
	B.22			
	B.23	oneri conferimento a discarica si stimano 84t per 12,5€/t	€ 1.050,00	€ 1.673,50
	B.24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	€ 3.000,00
	B.25	Economia del ribasso d'asta sui lavori	€ 131.948,21	€ 131.948,21
B.26	Economia dell'IVA sui lavori ribassati	€ 13.194,82	€ 13.194,82	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B26)	€ 259.198,21	€ 259.198,21
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)				
				€ 479.700,00

3) Di attestare che l'importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante a favore della ditta appaltatrice ditta D.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via S. Andrea n. 215/E - P.IVA 03036160830 resta di €. 220.501,79, di cui per lavori €. 190.922,48 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 29.579,31 non ribassabili, così come debitamente riportato e motivato in premessa.

- 4) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e nuovi prezzi firmati con riserva dall'impresa D.L.M. COSTRUZIONI SRL in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato importo contrattuale.
- 5) Di applicare ai nuovi prezzi non previsti nel contratto d'appalto lo stesso ribasso d'asta sancito nel contratto originario.
- 6) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.

Il proponente
Il Sindaco
Dott. Sebastiano Adamo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c ed e) del D.Lgs. 50/2016, e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.

Importo complessivo € 479.700,00

CUP E61H16000080002

CIG 7992455E80

<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto</p> <p>di € _____</p> <p>all'intervento _____ Cap. _____</p> <p>competenza _____ residui _____</p>	<p>Somma stanziata + _____</p> <p>Impegni già assunti - _____</p> <p>Disponibilità attuale = _____</p> <p>Somma impegnata con il presente provvedimento € _____</p> <p>Somma disponibile = _____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	---

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data Il Responsabile</p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:</p> <p>Data Il Responsabile</p>

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data _____, avente per Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. all'art. 106, c.1, lett. c ed e) del D.Lgs. 50/2016, e rimodulazione del quadro economico per "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)" a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017.

Importo complessivo €.479.700,00

CUP E61H16000080002

CIG 7992455E80

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to Adamo Sebastiano

L'Assessore Anziano

F.to Di Primo Rosa Maria

Il Segretario Generale

F.to Mirone Antonio G.

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 19/08/2020

Il Segretario Generale
[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il 19/08/2020 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 19/08/2020

Il Segretario Generale
[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
