

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>77</u> del Registro Data <u>08-11-2021</u>	Oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico. Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017". - CUP E69J11000750006 CIG: 81734028B2
--	--

L'anno Duemilaventuno il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 13,15  
e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) MARTORANA LUCIA	V. SINDACO	X	
3) DI PRIMA ROSA MARIA	ASSESSORE		X
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	X	
5) CIARDO FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del \_\_\_\_\_

Oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico.

Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale D.M. 11/10/2017".

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

### PREMESSO CHE:

Con delibera di G.M. n. 65 del 29/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori ed €.350.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

Con delibera di G.M. n. 04 del 27.01.2020 è stato preso atto del D.D.G. n. 001186 del 24.05.2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con la quale ha ammesso a finanziamento l'intervento indicato in oggetto per l'importo di € 990.000,00 ed una quota di finanziamento pari ad €. 110.000,00 a carico del Comune per l'importo complessivo del progetto esecutivo pari ad €. 1.100.000,00;

Con determina dirigenziale n. 217 del 18.12.2019 i lavori sono stati aggiudicati dall'operatore economico Euroinfrastrutture srl con sede In Santavenerina (Ct) Via Provinciale N. 8;

Con determina dirigenziale n. 56 del 15.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;

In data 11.05.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. Rep 1 registrato a Messina il 27.05.2020 al n. 6165 serie 1T;

Con verbale del 07.07.2020 sono stati consegnati definitivamente i lavori all'impresa Euroinfrastrutture srl come risulta da apposito verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico;

La Cassa depositi e prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito - posizione 6025733 00, di €. 110.000,00 quale cofinanziamento del 10% dell'importo del progetto di €. 1.100.000,00 per la realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci;

Con delibera di G.M. n. 71 del 11/10/2021 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e la rimodulazione del quadro economico per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00;

In data 25.10.2021 l'impresa esecutrice dei lavori ha chiesto nell'ambito della suddetta variante in corso d'opera l'introduzione dei costi della sicurezza aggiuntivi per la pandemia Covid 19 secondo la normativa vigente;

In data 08.11.2021 l'impresa esecutrice ha trasmesso tramite pec una dichiarazione di non aver percepito nessuna forma di contributo pubblico per gli effetti della pandemia covid 19;

In data 08.11.2021, prot. n.4771, il Direttore dei lavori ha trasmesso a quest' Amministrazione la stima sui maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 giusta Legge 120/2020 art. 8 comma 4 lett. b e per l'importo di €. 15.250,79 compresa IVA da recuperare sulle economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera e suppletiva approvata con la sopracitata delibera di G.M.n.71/21 composta dai seguenti elaborati:

Allegato B bis) Quadro Economico Riepilogativo;

Allegato I bis I) Schema di calcolo per le spese tecniche relative alla stesura della perizia;

Allegato P Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi per il covid 19

L'importo complessivo del progetto, dal quadro finale risulta quello riportato:

A)	LAVORI		
	1	Lavori progetto originario a misura (sicurezza inclusa)	€ 750.000,00
	2	Maggiori lavori posti a carico del comune di Motta D'affermo	€ 20.209,02
	3	Maggiori lavori posti a carico del finanziamento	€ 27.415,16
	4	Totale lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€ 797.624,18
	5	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07
		Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2+3)	€ 741.806,11
		Ribasso d'asta 29,1120%	€ 215.954,59
		Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 525.851,52
		Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 55.818,07
		Importo complessivo dei lavori al netto	€ 581.669,59
			€ 581.669,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	IVA 10% sui lavori	€ 58.166,96
	2	Espropri, spese di registro e trascriz., compr. occup. temporanea	€ 86.396,89
	3	Spese per indagini geognostiche in situ.....(IVA compresa)	€ 5.947,31
	4	Studio geologico e DL delle indagini (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.606,84
	5	Competenze spese tecniche, cassa 4% compresa	€ 91.786,06
	6	Competenze spese tecniche perizia di variante, (4% compr.)	€ 13.183,82
	7	Incentivo art. 113 (<80% del 2% sui lavori e servizi)	€ 12.726,87
	8	Competenze collaudo statico 4% cassa ed IVAi a seguito di ribasso d'asta	€ 3.152,97
	9	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.540,00
	10	Allacciamento pubblici servizi	€ 7.352,95
	11	Indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00
	12	ANAC	€ 375,00
	13	Imprevisti	€ -
	14	Perizia Covid	€ 15.250,79
		Totale somme a disposizione	€ 313.986,46
			€ 313.986,46
C)	ECONOMIE		
	1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota regionale (90%)	€ 200.069,34
	2	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori lavori , ricadenti sul finanziamento, (quota regionale 90% - IVA compresa)	€ 7.901,29
		Somma ribasso quota regionale	€ 207.970,63
			€ 207.970,63
	3	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale (10%)	€ 22.229,93
	4	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori lavori , ricadenti sul finanziamento, (quota comunale 10% - IVA compresa)	€ 798,11
	5	Economie ribasso d'asta su maggioroneri comunali	€ 6.471,57
	6	Riduzione economie ribasso d'asta competenze collaudo statico (IVA e oneri Compresi) quota regionale (90%)	€ 3.918,99
	7	Riduzione economie ribasso d'asta competenze collaudo statico (IVA e oneri Compresi) quota comunale (10%)	€ 435,44

		Somma ribasso quota comunale	€ 33.854,04	€ 33.854,04
Importo complessivo del progetto variato				€ 1.137.480,71
D)	Maggiori costi per attuazione delle misure di contenimento emergenza COVID 19 - giusta Legge 120/2020, art. 8, comma 4, lettera b)			
1	Costi COVID 19 compreso IVA al 10% da recuperare su economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori		€ 15.250,79	€ 15.250,79
E)	MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 2698 del 13/11/2017)			
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota comunale (10%)		€ 22.229,93	€ 22.229,93
Sommatoria (A+B+C)-(D+E) = Importo complessivo del progetto originario				€ 1.100.000,00

La stima sui maggiori costi Covid appare redatta in conformità alla vigente normativa in materia;  
**CONSIDERATO** che vengono condivise le motivazioni promosse dal Direttore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza addotte per il costo covid 19;

**CHE** il R.U.P. è il dipendente comunale geom. Giuseppe Dinoto;

**VISTO** l'O.A.EE.LL.;

**VISTO** il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal D.lgs n. 56/2016 e s.m.e i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Codice; -

**VISTO** il decreto MIT n. 49 del 07.03.2018;

**VISTA** la legge n.120/2020;

**VISTO** il dlgs 81/08 e s.m.e i.;

Tutto ciò premesso;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

#### PROPONE

-Di approvare nell'ambito della variante in corso d'opera approvata con delibera di G.M. n.71/21 la determinazione dei maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid19 giusta Legge 120/2020 art. 8 comma 4 lett. b, per l'importo complessivo di €. 15.250,79 compresa IVA, relativa ai "Lavori di realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale", promossa e redatta dal Direttore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4771 in data 08/11/2021 composta dai seguenti elaborati:

Allegato B bis) quadro economico riepilogativo;

Allegato I bis I) Schema di calcolo per le spese tecniche relative alla stesura della perizia;

Allegato P) Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi per il covid 19;

-Di approvare la rimodulazione del quadro economico per complessivi €. 1.100.000,00 così ripartiti:


A)	LAVORI			
1	Lavori progetto originario a misura (sicurezza inclusa)		€ 750.000,00	
2	Maggiori lavori posti a carico del comune di Motta D'affermo		€ 20.209,02	
3	Maggiori lavori posti a carico del finanziamento		€ 27.415,16	
4	Totale lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)		€ 797.624,18	
5	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso		€ 55.818,07	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2+3)		€ 741.806,11	
	Ribasso d'asta 29,1120%		€ 215.954,59	
	Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza		€ 525.851,52	
	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso		€ 55.818,07	
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 581.669,59	€

			581.669,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	IVA 10% sui lavori	€ 58.166,96
	2	Espropri, spese di registro e trascriz., compr. occup. temporanea	€ 86.396,89
	3	Spese per indagini geognostiche in situ.....(IVA compresa)	€ 5.947,31
	4	Studio geologico e DL delle indagini (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.606,84
	5	Competenze spese tecniche, cassa 4% compresa	€ 91.786,06
	6	Competenze spese tecniche perizia di variante, (4% compr.)	€ 13.183,82
	7	Incentivo art. 113 (<80% del 2% sui lavori e servizi)	€ 12.726,87
	8	Competenze collaudo statico 4% cassa ed IVAi a seguito di ribasso d'asta	€ 3.152,97
	9	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 8.540,00
	10	Allacciamento pubblici servizi	€ 7.352,95
	11	Indagini e prove di laboratorio su cls e ferri	€ 1.500,00
	12	ANAC	€ 375,00
	13	Imprevisti	€ -
	14	Perizia Covid	€ 15.250,79
		Totale somme a disposizione	€ 313.986,46
			€ 313.986,46
C)	ECONOMIE		
	1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota regionale (90%)	€ 200.069,34
	2	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori lavori , ricadenti sul finanziamento, (quota regionale 90% - IVA compresa)	€ 7.901,29
		Somma ribasso quota regionale	€ 207.970,63
			€ 207.970,63
	3	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale (10%)	€ 22.229,93
	4	Riduzione ribasso d'asta su €. 27.415,16 quale parte dei maggiori lavori , ricadenti sul finanziamento, (quota comunale 10% - IVA compresa)	€ 798,11
	5	Economie ribasso d'asta su maggiorioneri comunali	€ 6.471,57
	6	Riduzione economie ribasso d'asta competenze collaudo statico (IVA e oneri Compresi) quota regionale (90%)	€ 3.918,99
	7	Riduzione economie ribasso d'asta competenze collaudo statico (IVA e oneri Compresi) quota comunale (10%)	€ 435,44
		Somma ribasso quota comunale	€ 33.854,04
			€ 33.854,04
		Importo complessivo del progetto variato	€ 1.137.480,71
			€ 1.137.480,71
D)	Maggiori costi per attuazione delle misure di contenimento emergenza COVID 19 - giusta Legge 120/2020, art. 8, comma 4, lettera b)		
	1	Costi COVID 19 compreso IVA al 10% da recuperare su economie da ribasso d'asta sui maggiori lavori	€ 15.250,79
			€ 15.250,79
E)	MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 2698 del 13/11/2017)		

1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa), quota comunale (10%)	€ 22.229,93	€ 22.229,93
Somatoria (A+B+C)-(D+E) = Importo complessivo del progetto originario			€ 1.100.000,00

- Di autorizzare l'utilizzo dell'economia da ribasso d'asta sui maggiori lavori per finanziare i maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza COVID 19;
- Di trasmettere la presente all'ente finanziatore "Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità- Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative" per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Il proponente  
Il Sindaco  
Dott. Sebastiano Adamo



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico.


Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017".

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
<b>ATTESTA</b> Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> _____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <b>FAVOREVOLE</b>
	Data ..... Il Responsabile 
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
	Data ..... Il Responsabile .....

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data \_\_\_\_\_, avente per oggetto: Approvazione determinazione maggiori costi per l'attuazione delle misure di contenimento emergenza Covid 19 e rimodulazione del quadro economico.

Perizia di variante in corso d'opera "Lavori di Realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017".

- CUP E69J11000750006

CIG: 81734028B2

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL PRESIDENTE

F.to S. ADAMO

L'Assessore Anziano

F.to BARBENI SALVATORE

Il Segretario Generale

F.to WICHOVIC

CONFORMITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 08-11-2021

Il Segretario Generale

F.to A. WICHOVIC

**Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

**CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'**

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il 08-11-2021 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 08-11-2021

Il Segretario Generale

F.to A. WICHOVIC

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

**CERTIFICA**

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale